

# **Anlagenliste**

***Ohlau***

***100800***

Berichtspflichtiger: WBV

Listendatum: 01.11.2021

Bestätigungsdatum: 01.11.2021

<b>INHALT</b>	<b>Seite</b>
<b>Gewässer</b>	
Gewässerliste	<b>1</b>
Gewässerliste - Anlagen ohne Bestätigung	<b>56</b>
Ergänzungen zur Gewässerliste (Bemerkungen)	<b>57</b>
Zusammenfassung der Gewässer, Rohrleitungen und Bauwerke	<b>65</b>
<b>Zusammenfassung</b>	
Zu unterhaltende Werke und Anlagen	<b>70</b>
<b>TK5-Kartenblätter</b>	
Letztes Bestätigungsdatum der Kartenblätter	<b>71</b>
<b>Sonstiges</b>	
Abkürzungen	<b>73</b>

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>206</b>	<b>112</b>			<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>41,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gewässer: A</b>			<b>Ohlau</b>								letzte Änderung: <u>18.06.2020</u>		Blattnr.: <u>2,5,6,12,13,20,21,29,30,33,34</u>			
	0+000	0+191	244	191		0,5	0,5									Handarbeit
	0+000	0+000														E:101
	0+191	0+353	246	162	6,00	0,5	0,5									Handarbeit
	0+208											30	0			Sohlegleite
	0+353	0+535	246	182	6,00	0,5	0,5									Handarbeit
	0+535	0+538	246	3	6,00	0,5	0,5									
	0+538	0+702	246	164	6,00	0,5	0,5									Handarbeit
	0+702	0+706	246	4	6,00	0,5	0,5									Brücke
	0+702		b47									3				WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
o	0+702		120180													Messstellen Chemie/Biolo Land Schleswig-Holstei
	0+706	0+781	252	75	6,00	0,5	0,5									Handarbeit
	0+706	0+706														E:U
	0+781	0+901	252	120	6,00	1,0	1,0									Handarbeit
	0+901	0+904	252	3	6,00	1,0	1,0									
	0+904	1+056	252	152	6,00	1,0	1,0									Handarbeit
	1+056	1+059	252	3	6,00	1,0	1,0									
	1+059	1+230	252	171	6,00	1,0	1,0									Handarbeit
	1+230	1+238	252	8	6,00	1,0	1,0									
	1+238	1+247	289	9	5,00	1,0	1,0									
	1+238		b42									12				WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Keine Angabe
	1+247	1+488	289	241	5,00	1,0	1,0									Handarbeit
	1+488	1+511	295	23	6,00	1,0	1,0									Handarbeit
	1+488	1+488														E:T
	1+511	1+557	295	46	6,00	1,0	1,0									Handarbeit, B (2)
	1+511	1+511														E:S
	1+557	2+634	295	1.077	6,00	0,5	0,5									Handarbeit
	1+557		b48									18	0,3			Sohlegleite



Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<i>Übertrag</i>			<i>4.945</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>112,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>Gewässer: A</b>			<b>Ohlau</b>				letzte Änderung: <u>18.06.2020</u>				Blattnr.: <u>2,5,6,12,13,20,21,29,30,33,34</u>					
	4+944	b7											Brücke	4		WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Keine Angabe
	4+945	5+037	301	92	4,00	0,5	1,0									Handarbeit
	5+037	5+205	301	168	4,00	0,5	0,5									Handarbeit
	5+204	b8											Brücke	3		WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Keine Angabe
	5+205	5+224	304	19	4,00											Handarbeit
	5+207	b50											Sohlgleite		0,25	Laichbett
	5+224	5+288	304	64	4,00											Handarbeit
	5+224	5+224											E:Mühlenau, Schirnau			
	5+288	5+595	305	307	3,00											Handarbeit
	5+595	5+923	306	328	2,00											Handarbeit
	5+595	5+595											E:a4			
	5+621												Brücke	4		WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
o	5+891	120664											Messstellen Chemie/Biolo			Land Schleswig-Holstei Import biolog (8)
	5+923	5+926	306	3	2,00											
	5+926	6+076	306	150	2,00											Handarbeit
	5+952	b29											Brücke	3		WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Keine Angabe
o	5+997	121886											Messstellen Chemie/Biolo			Land Schleswig-Holstei Import biolog (9)
	6+076	6+114	306	38	2,00											
	6+114	6+119	306	5	2,00											Brücke
	6+119	6+279	309	160	2,00											
	6+226	6+226											E:a5			
	6+279	6+563	310	284	2,00											Handarbeit, n (10)
	6+294	b51											Brücke	3		WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	6+395	6+395											E:a6			
o	6+443	121887											Messstellen Chemie/Biolo			Land Schleswig-Holstei Import biolog (11)
	6+563	6+608	310	45	2,00											Autobahnbrücke
	6+584	b52											Brücke	35		WBV (Wf.), WBT (b. Z.)

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>6.608</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>164,00</b>	<b>0,00</b>		

**Gewässer: A**

**Ohlau**

letzte Änderung: 18.06.2020

Blattnr.: 2.5.6.12.13.20.21.29.30.33.34

6+608	6+675	310	67	2,00												Handarbeit, n (12)
6+675	6+682	312	7													naturnahe Umg (1)
6+675		b53								Brücke	3				WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
6+682	7+360	310	678	2,00												Handarbeit, n (14)
6+682	6+682									E:a7						
6+867	6+867									E:a8						
o 7+303		121157								Messstellen Chemie/Biolo					Land Schleswig-Holstei	Import biolog (15)
7+360	7+363	310	3	2,00												naturnahe Umg (1)
7+360	7+360									E:a9						
7+363	7+366	314	3	2,30												naturnahe Umg (1)
7+363		b40								Brücke	3				WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Keine Angabe
7+366	7+684	314	318	2,30												Handarbeit
o 7+425		121888								Messstellen Chemie/Biolo					Land Schleswig-Holstei	Import biolog (18)
7+453	7+453									E:L						
7+684	7+687	314	3	2,30												
7+686		b38								Brücke	3				WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Keine Angabe
7+687	7+703	314	16	2,30												Handarbeit
7+703	7+894	310	191	2,00												Handarbeit
7+703	7+703									E:a10						
7+831	7+831									E:K						
7+894	7+897	310	3	2,00												
7+897	8+150	310	253	2,00												Handarbeit
o 8+129		121761								Messstellen Chemie/Biolo					Land Schleswig-Holstei	Import biolog (19)
8+150	8+157	310	7	2,00												
8+157	8+164	309	7	2,00												
8+157		b46								Brücke	10				WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Keine Angabe
8+164	8+373	309	209	2,00												Handarbeit

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren



Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			10.230	0			0	0	0			221,00	0,00			
<b>Gewässer: A</b>			<b>Ohlau</b>				letzte Änderung: <u>18.06.2020</u>				Blattnr.: <u>2.5.6.12.13.20.21.29.30.33.34</u>					
	10+230	10+424	255	194	2,00										Bongossifaschinen	
	10+230	10+230													E:F	
	10+254	stau2											1,8		Durchgängigke (23	
	10+424	10+716	255	292	2,00											
o	10+443	121442													Messstellen Chemie/Biolo Land Schleswig-Holstei Import biolog (24)	
	10+716	10+932	256	216	3,20											
o	10+809														Messstellen Chemie/Biolo Land Schleswig-Holstei	
	10+932	11+230	257	298	2,00											
o	11+194	121443													Messstellen Chemie/Biolo Land Schleswig-Holstei Import biolog (25)	
	11+230	11+243	258	13												
	11+243	11+386	259	143	3,00											
	11+243	b60										6			Brücke WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	11+386	11+467	257	81	2,00											
	11+386	11+386													E:E	
o	11+462														Messstellen Chemie/Biolo Land Schleswig-Holstei	
	11+467	11+482	260	15												
	11+467	b61										12			Brücke	
	11+482	11+663	261	181	1,80											
	11+663	11+813	261	150	1,80										li. Teichanlage	
	11+766	b34										2			Brücke WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Keine Angabe	
	11+813	12+021	264	208	1,80											
	11+813	b44										10	D 1,20		Rohrdurchlass WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Betong	
o	11+850	121444													Messstellen Chemie/Biolo Land Schleswig-Holstei Import biolog (26)	
	12+021	12+294	266	273	1,20										Bongossifasch (27	
	12+021	12+021													E:D	
	12+294	12+298	266	4	1,20											
	12+298	12+734	268	436	1,50											

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen			
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]	Durchm./Quersch. [m] / [m²]	
<b>Übertrag</b>			12.734	0			0	0	0			251,00	0,00						
<b>Gewässer: A</b>			<b>Ohlau</b>				letzte Änderung: <u>18.06.2020</u>				Blattnr.: <u>2,5,6,12,13,20,21,29,30,33,34</u>								
12+298		b9												Rohrdurchlass	6		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betton
12+302	12+302													E:a16					
12+377		stau1												Stauanlage			1,3		Durchgängigke (28
12+432		b58												Furt			0		
12+530		b62												Brücke	5			WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
12+608														Geschiebe-/Sandfang	25				SF im Nebensc (2
12+638														Furt	3		0		
12+673	12+673													E:a17					
12+734	13+340	271	606	1,00															
12+734	12+734													E:a18					
12+943	12+943													E:GUB-5					
13+340	13+618	272	278	0,90															
13+340	13+340													E:C					
13+614		rd7												Rohrdurchlass			D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
13+618	13+722	274	104	1,30															
13+722	13+946	275	224	0,70															
13+910		b21												Rohrdurchlass	4		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betton
13+946	14+071	277	125	1,40															
14+071	14+247	278	176	0,80															
14+111	14+111													E:B					
14+247	14+646	280	399	1,00															
14+247		rd1												Rohrdurchlass	8		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
14+393		rd2												Rohrdurchlass	6		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
14+646	14+837	283	191	0,60															
14+646		rd3												Rohrdurchlass	3		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
14+837	15+049	284					212										D 0,40		
15+049	15+378	286	329	0,70															

**GEWÄSSLERLISTE**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

**Fläche [ha]: 7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		

*Übertrag* 15.166 0 212 0 0 311,00 0,00

**Gewässer: A Ohlau** letzte Änderung: 18.06.2020 Blattnr.: 2,5,6,12,13,20,21,29,30,33,34

15+049		rd4												Rohrdurchlass	6		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
15+378	15+636	272	258	0,90															
15+635														Rohrdurchlass	3		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
15+636	15+689	272	53	0,90															
15+689	16+157	283	468	0,60															
16+038		rd6												Rohrdurchlass	5		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
16+157	16+373	293				216											D 0,40		
16+373	16+758	294	385	0,70															

*Summe* 16.330 0 428 0 0 0 325,00 0,00 Anzahl Kontrollschächte zf. 4 n.zf. 0

**Gewässer: a1 a1** letzte Änderung: Blattnr.: 5

0+000	0+067	323				67											D 0,50		
0+000	0+000													E:a2					
0+000	0+000													E:Ohlau					
0+067	0+110	324	43	1,20															Handarbeit
0+110	0+397	326	287	1,20															Handarbeit
0+110		rd1												Rohrdurchlass	14		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	

*Summe* 330 0 67 0 0 0 14,00 0,00 Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0

**Gewässer: a2 a2** letzte Änderung: Blattnr.: 5,6

0+000	0+267	393	267	0,90															Handarbeit
0+000	0+000													E:a1					
0+000	0+000													E:Ohlau					
0+040		rd1												Rohrdurchlass	6		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+086		rd2												Rohrdurchlass	6		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+267	0+514	397	247	0,90															Handarbeit
0+267		rd3												Rohrdurchlass	11		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+514	0+644	398	130	0,90															Handarbeit

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>644</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>23,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gewässer: a2</b>			<b>a2</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>5,6</u>			
0+644	0+814	393	170	0,90											Handarbeit	
<b>Summe</b>			<b>814</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</b>	<b>n.zf. 0</b>	
<b>Gewässer: a3</b>			<b>a3</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>6</u>			
0+000	0+231	399	231	0,80											Handarbeit	
0+000	0+000									E:Ohlau						
0+070		rd1								Rohrdurchlass	5		D 0,25	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+231	0+298	401	67	1,10											Handarbeit	
<b>Summe</b>			<b>298</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</b>	<b>n.zf. 0</b>	
<b>Gewässer: a4</b>			<b>a4</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>6,12</u>			
0+000	0+112	403	112	0,70												
0+000	0+000									E:Ohlau						
0+003		rd1								Rohrdurchlass	6		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+112	0+229	404	117	1,30												
0+229	0+442	405	213	1,00												
<b>Summe</b>			<b>442</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</b>	<b>n.zf. 0</b>	
<b>Gewässer: a5</b>			<b>a5</b>								letzte Änderung: <u>05.12.2011</u>		Blattnr.: <u>12</u>			
0+000	0+227	406	227	1,00											Handarbeit	
0+000	0+000									E:Ohlau						
0+009		rd1								Rohrdurchlass	4		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+035		rd2								Rohrdurchlass	4		D 0,15	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+100		rd3								Rohrdurchlass	4		D 0,15	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
<b>Summe</b>			<b>227</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</b>	<b>n.zf. 0</b>	
<b>Gewässer: a6</b>			<b>a6</b>								letzte Änderung: <u>09.12.2011</u>		Blattnr.: <u>12,13</u>			
0+000	0+199						199						D 0,20			
0+000	0+000									E:Ohlau						
0+199	0+337	415	138	1,00											Handarbeit	

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			138	0			199	0	0				0,00	0,00		
<b>Gewässer: a6</b>			<b>a6</b>								letzte Änderung: <u>09.12.2011</u>		Blattnr.: <u>12,13</u>			
0+337	0+380						43								D 0,15	
<b>Summe</b>			138	0			242	0	0	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: a7</b>			<b>a7</b>								letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>		Blattnr.: <u>13</u>			
0+000	0+223	o1	223													Handarbeit
0+000	0+000															E:Ohlau
0+007		rd1											9	D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+223	0+307	o1	84													Handarbeit
0+223		rd2											5	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+307	0+485	o1	178													Handarbeit
<b>Summe</b>			485	0			0	0	0	0			14,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: a8</b>			<b>a8</b>								letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>		Blattnr.: <u>13</u>			
0+000	0+102	424	102													
0+000	0+000															E:Ohlau
0+006		rd1											10	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+102	0+244	424	142		0,80											Handarbeit
0+174		b1													LB 1	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+244	0+379	426	135		0,60											Handarbeit
0+379	0+538	428	159		0,70											Handarbeit
0+379		rd3											5	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+415		rd4											5	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+538	0+705	430	167		0,70											Handarbeit
0+705	0+830	431	125		0,50											
0+830	1+025	433	195		0,80											Handarbeit
0+830		rd2											4	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+912		rd5											6	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+931		rd6											4	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>1.025</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>34,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Gewässer: a8</b>			<b>a8</b>								letzte Änderung: <b>21.11.2011</b>		Blattnr.: <b>13</b>			
1+025	1+118	437	93		0,70											Handarbeit
1+025		rd7											Rohrdurchlass	13	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
<b>Summe</b>			<b>1.118</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</b>	
<b>Gewässer: a9</b>			<b>a9</b>								letzte Änderung: <b>11.05.2020</b>		Blattnr.: <b>13</b>			
0+000	0+090	439	90		0,60											Handarbeit
0+000	0+000												E:Ohlau			
0+006		rd1											Rohrdurchlass	6	D 0,25	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+090	0+213	440	123		0,90											Handarbeit
0+213	0+483	442	270		0,80											Handarbeit
0+213		rd2											Rohrdurchlass	6	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+483	0+591	443	108		0,60											Handarbeit
0+591	0+702	445	111		0,80											Handarbeit
0+591		rd3											Rohrdurchlass	6	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+613		rd4											Rohrdurchlass	6	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+702	0+767	1092						65							D 0,30	
0+702		rd5											Rohrdurchlass	5	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+767	0+935	448						168							D 0,30	
0+935	0+970	449	35		0,70											Handarbeit
0+935		rd6											Rohrdurchlass	5	D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
<b>Summe</b>			<b>737</b>	<b>0</b>			<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</b>	
<b>Gewässer: a10</b>			<b>a10</b>								letzte Änderung: <b>09.12.2011</b>		Blattnr.: <b>13,14</b>			
0+000	0+367	328	367		1,00											
0+000	0+000												E:Ohlau			
0+005		rd1											Rohrdurchlass	10	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+367	0+478	329	111		1,20											
0+478	0+730	334	252													Handarbeit

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: 7.496

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			730	0			0	0	0			10,00	0,00			
<b>Gewässer: a10</b>			<b>a10</b>				letzte Änderung: <u>09.12.2011</u>				Blattnr.: <u>13,14</u>					
0+730	0+736	329	6													
0+730		rd2								Rohrdurchlass	10		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+736	1+043	334	307	0,50										Handarbeit		
0+736	0+736									E:a10.1						
1+043	1+182					139							D 0,40			
1+043		rd3								Rohrdurchlass	6		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
1+182	1+254	334	72	0,50										Handarbeit		
1+182		rd5								Rohrdurchlass	30		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
1+254	1+321	338	67	0,90										Handarbeit		
1+254		rd7								Plattendurchlass	4		Q 0,28	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) 0,70mx0,40m		
1+321	1+469	339	148	0,60										Handarbeit		
<b>Summe</b>			1.330	0			139	0	0			60,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: a10.1</b>			<b>a10.1</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>13</u>					
0+000	0+238	340	238	0,70												
0+000	0+000									E:a10						
0+118		rd1								Rohrdurchlass	7		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+238	0+276	342	38	0,70												
0+238		rd2								Rohrdurchlass	6		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
<b>Summe</b>			276	0			0	0	0			13,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: a11</b>			<b>a11</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>20</u>					
0+000	0+533	344	533	0,70												
0+000	0+000									E:Ohlau						
<b>Summe</b>			533	0			0	0	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: a12</b>			<b>a12</b>				letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>				Blattnr.: <u>20</u>					
o 0+000	0+047		47											Land S.-H. (LBV-SH)		
0+000	0+000									E:Ohlau						

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

**GEWÄSSLERLISTE**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

**Fläche [ha]: 7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			0	47			0	0	0				0,00	0,00		
<b>Gewässer: a12</b>			<b>a12</b>								letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>		Blattnr.: <u>20</u>			
0+047	0+193	347	146	0,80												Bongossifasch (1)
0+193	0+414	349	221	1,20												
0+193		rd1											Rohrdurchlass	6	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+277		rd2											Rohrdurchlass	7	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+414	0+704	352	290	1,50												
0+414		rd4											Rohrdurchlass	6	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+596		rd3											Rohrdurchlass	4	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+704	0+867	355	163	1,50												
0+704		rd5											Rohrdurchlass	4	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
<b>Summe</b>			820	47			0	0	0	0			27,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: a13</b>			<b>a13</b>								letzte Änderung: <u>09.12.2011</u>		Blattnr.: <u>20,21</u>			
0+000	0+038	356					38								D 0,30	
0+000	0+000												E:Ohlau			
0+038	0+193						155								D 0,25	
<b>Summe</b>			0	0			193	0	0	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 1 n.zf. 0	
<b>Gewässer: a16</b>			<b>a16</b>								letzte Änderung: <u>08.03.2011</u>		Blattnr.: <u>29,30</u>			
0+000	0+152	369	152	1,10												
0+000	0+000												E:Ohlau			
0+152	0+335	370	183	1,00												
0+222		rd1											Rohrdurchlass	6	D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+261		rd2											Rohrdurchlass	4	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+335	0+405	373	70	1,00												
0+405	0+779	374	374	0,90												
0+473		rd3											Rohrdurchlass	4	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+574		rd4											Rohrdurchlass	6	D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+680		rd5											Rohrdurchlass	6	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>779</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>26,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Gewässer: a16</b>			<b>a16</b>								letzte Änderung: <b>08.03.2011</b>		Blattnr.: <b>29,30</b>			
0+735		rd6											Rohrdurchlass	5	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+779	0+998	370	219	1,00												
0+779		rd7											Rohrdurchlass	4	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+847		rd8											Rohrdurchlass	10	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+865		rd9											Rohrdurchlass	4	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+998	1+185	374	187	0,90												
0+998		rd10											Rohrdurchlass	6	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
1+178		rd11											Rohrdurchlass	4	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
1+185	1+234	384					49								D 0,30	
1+234	1+804	374	570	0,90												
1+348		rd12											Rohrdurchlass	4	D 0,35	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
1+577		rd13											Rohrdurchlass	15	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
1+804	2+108	387	304	1,10												
<b>Summe</b>			<b>2.059</b>	<b>0</b>			<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</i>	
<b>Gewässer: a17</b>			<b>a17</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <b>29</b>			
0+000	0+337	388	337	0,80												
0+000	0+000												E:Ohlau			
<b>Summe</b>			<b>337</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</i>	
<b>Gewässer: a18</b>			<b>a18</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <b>29</b>			
0+000	0+213	389	213	0,80												
0+000	0+000												E:Ohlau			
0+213	0+341	391	128	0,60												
0+213		rd1											Rohrdurchlass	4	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
o 0+341	0+658	392						317							D 0,30	
<b>Summe</b>			<b>341</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>0</b>			<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 2</i>	

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<i>Übertrag</i>			0	0			0	0	0			0,00	0,00			
<b>Gewässer: B</b>			<b>B</b>				letzte Änderung: <u>16.06.2020</u>				Blattnr.: <u>30,33,34</u>					
0+000	0+188	452	188	0,80												
0+000	0+000														E:Ohlau	
0+020		1094													Rohrdurchlass D 1,00 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+188	0+462	453	274	1,40												
0+462	0+577	455	115	1,20												
o	0+508	120663													Messstellen Chemie/Biolo Land Schleswig-Holstei Import biolog (1)	
0+577	0+839	456	262	0,90												
0+839	1+046	457	207	1,20												
1+046	1+219	458	173	1,80												
1+088		b19													Rohrdurchlass 3 D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton	
1+219	1+331	461	112	1,20												
1+219		b2													Rohrdurchlass 5 D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton	
1+288	1+288														E:b1	
1+331	1+692	463	361	0,70												
1+692	1+921	453	229	1,40												
1+692		b1													Rohrdurchlass 7 D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton	
1+916	1+916														E:b2	
1+921	2+082	467	161	0,70												
2+082	2+116		34												Seedurchfluss	
2+116	2+119	468	3													
2+119	2+283	456	164	0,90												
2+119		b6													Rohrdurchlass 5 D 0,30 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton	
2+283	2+312		29												Seedurchfluss	
2+312	2+368	470	56	1,00												
2+368	2+624	471	256	0,60												
2+607															Rohrdurchlass 5 D 0,30 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			2.624	0			0	0	0				37,00	0,00		
<b>Gewässer: B</b>			<b>B</b>								letzte Änderung: <u>16.06.2020</u>		Blattnr.: <u>30,33,34</u>			
<b>Summe</b>			2.624	0			0	0	0	0			37,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: b1</b>			<b>b1</b>								letzte Änderung: <u>16.06.2020</u>		Blattnr.: <u>33</u>			
	0+000	0+613	472	613	1,00											
	0+000	0+000											E:B			
	0+009	b3											Brücke			WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+115	rd1											Rohrdurchlass	5	D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+226	rd2											Rohrdurchlass	3	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+327	rd3											Rohrdurchlass	3	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+418												Rohrdurchlass	40	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
<b>Summe</b>			613	0			0	0	0	0			51,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: b2</b>			<b>b2</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>33</u>			
	0+000	0+071	476	71	1,40											
	0+000	0+000											E:B			
	0+071	0+196	478	125	0,80											
	0+071	rd1											Rohrdurchlass	4	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+196	0+385	479	189	0,80											
<b>Summe</b>			385	0			0	0	0	0			4,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: C</b>			<b>C</b>								letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>		Blattnr.: <u>29,32,33</u>			
	0+000	0+148	480	148	0,70											Handarbeit
	0+000	0+000											E:Ohlau			
	0+091	rd2											Rohrdurchlass	3	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
o	0+106												Stauanlage			Sonstiges UHP = Wege-Zw (
	0+148	0+547	482	399	0,80											Handarbeit
	0+260	rd1											Rohrdurchlass	3	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+547	0+998	484				451								D 0,50	
	0+585												Rohrdurchlass	4	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

**GEWÄSSLERLISTE**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

**Fläche [ha]: 7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		

*Übertrag*      547      0      451      0      0      10,00      0,00

**Gewässer: C**      **C**      letzte Änderung: 21.11.2011      Blattnr.: 29,32,33

o	0+998	1+053	485		55										Gemeinde	Regenrueckhal (2)
	1+053	1+298	486	245	0,90											Handarbeit
	1+298	1+326	487	28	1,20											Handarbeit

*Summe*      820      55      451      0      0      0      10,00      0,00      Anzahl Kontrollschächte zf. 2      n.zf. 0

**Gewässer: D**      **D**      letzte Änderung: 21.11.2011      Blattnr.: 29,30

	0+000	1+097	488	1.097	1,30											
	0+000	0+000														E:Ohlau
	0+031															Geschiebe-/Sandfang      20
	0+262		Absturz1													Absturz      0,1
	0+597		rd1													Rohrdurchlass      10      D 0,60      WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+605															Rohrdurchlass      3      D 0,60      WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	1+097	1+340	490	243	0,80											
	1+335		rd2													Rohrdurchlass      9      D 0,50      WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	1+340	1+581	493	241	0,80											
	1+340	1+340														E:d1
	1+509		rd3													Rohrdurchlass      9      D 0,50      WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	1+581	1+693	495				112									D 0,60
	1+681															Rohrdurchlass      15      D 0,60      WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	1+693	2+022	496	329	1,30											
	1+982		rd4													Rohrdurchlass      3      D 0,40      WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	2+022	2+096	499	74	0,20											
	2+022		rd5													Rohrdurchlass      18      D 0,60      WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	2+096	2+133	500				37									D 0,40
	2+133	2+176	501	43	0,80											
	2+176	2+475	503	299	0,80											
	2+176		rd6													Rohrdurchlass      4      D 0,40      WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	2+475	2+549	504				74									D 0,40

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig      X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen		
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]	Durchm./Quersch. [m] / [m²]
<b>Übertrag</b>			<b>2.326</b>	<b>0</b>			<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>91,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Gewässer: D</b>			<b>D</b>								letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>		Blattnr.: <u>29,30</u>					
	2+549	2+815	493	266	0,80													
	2+777		rd7											Rohrdurchlass	5	D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	2+815	3+027	493	212	0,80												Biotop: Buche (2)	
<b>Summe</b>			<b>2.804</b>	<b>0</b>			<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</i>				
<b>Gewässer: d1</b>			<b>d1</b>								letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>		Blattnr.: <u>30</u>					
	0+000	0+134	508	134	1,00													
	0+000	0+000												E:D				
	0+007		rd1											Rohrdurchlass	3	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	0+134	0+316	509	182	0,70													
<b>Summe</b>			<b>316</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</i>				
<b>Gewässer: E</b>			<b>E</b>								letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>		Blattnr.: <u>21,22,30,31</u>					
	0+000	0+339	510	339	1,80												Handarbeit	
	0+000	0+000												E:Ohlau				
	0+030		rd1											Rohrdurchlass	5	D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
o	0+254		120574											Messstellen Chemie/Biolo			Land Schleswig-Holstei	Import biolog (1)
	0+339	0+497	513	158	2,00												Handarbeit	
	0+339		b1											Brücke		LB 5	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	0+497	0+711	515	214	1,30									Brücke		LB 12	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	0+497		b2															
	0+711	0+839	517	128	1,00												Handarbeit	
	0+711		rd2											Rohrdurchlass	4	D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	0+732	0+732												E:e1				
	0+839	1+081	519	242	0,70												Handarbeit	
	0+839		rd3											Rohrdurchlass	4	D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	0+984													Geschiebe-/Sandfang	20			Sf im Nebensc (2)
	1+036		rd4											Rohrdurchlass	4	D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

**GEWÄSSLERLISTE**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

**Fläche [ha]: 7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>1.081</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>37,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gewässer: E</b>			<b>E</b>				letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>				Blattnr.: <u>21,22,30,31</u>					
	1+081	1+647	522	566	1,30										Handarbeit	
	1+081		rd5							Rohrdurchlass	4		D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
	1+357		b3							Brücke			LB 2	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
o	1+385		120573							Messstellen Chemie/Biolo				Land Schleswig-Holstei	Import biolog (3)	
	1+525		rd6							Rohrdurchlass	5		D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
	1+647	2+077	526	430	1,00										Handarbeit	
	1+647		rd7							Rohrdurchlass	5		D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
	1+678	1+678								E:e2						
	2+007		rd8							Rohrdurchlass	4		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
	2+077	2+188	528	111	1,70										Handarbeit	
	2+188	2+536	529	348	2,00										Handarbeit	
	2+536	2+578	531	42	1,50										Handarbeit	
	2+536		b4							Brücke			LB 10	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
	2+566									Sohlgleite	32		0,5			
	2+578	2+811	531	233	1,50										Handarbeit	
	2+578		b5							Brücke			LB 5	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	abgaengig	
	2+811	2+816	533	5	1,50										Handarbeit	
	2+811		rd9							Rohrdurchlass	6		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
o	2+816	2+957			141					Seedurchfluss				Anlieger		
	2+957	3+112	537	155	1,00										Handarbeit	
	2+957		rd10							Rohrdurchlass	5		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
	3+079	3+079								E:e3						
	3+112	3+256	538	144	0,50										Handarbeit	
	3+256	3+403	539	147	1,20										Handarbeit	
o	3+291		120572							Messstellen Chemie/Biolo				Land Schleswig-Holstei	Import biolog (4)	
	3+403	3+677	541	274	1,50										Handarbeit	
	3+403		rd11							Rohrdurchlass	5		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>3.536</b>	<b>141</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>103,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gewässer: E</b>			<b>E</b>								letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>		Blattnr.: <u>21,22,30,31</u>			
3+677	4+212	542	535	1,00											Handarbeit	
4+212	4+489	543	277	0,80											Handarbeit	
<b>Summe</b>			<b>4.348</b>	<b>141</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</i>		
<b>Gewässer: e1</b>			<b>e1</b>								letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>		Blattnr.: <u>21,22,29,30</u>			
0+000	0+179	544	179	1,40												
0+000	0+000														E:E	
0+179	0+318	546	139	0,80												
0+179		rd1										8	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+318	0+518	547	200	1,00												
0+437		rd2										4	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+518	0+619	550	101	1,00												
0+518		rd3										4	D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
<b>Summe</b>			<b>619</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</i>		
<b>Gewässer: e2</b>			<b>e2</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>22</u>			
0+000	0+235	551	235	0,80												
0+000	0+000														E:E	
<b>Summe</b>			<b>235</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</i>		
<b>Gewässer: e3</b>			<b>e3</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>30,31</u>			
0+000	0+253	552	253	0,20												
0+000	0+000														E:E	
0+253	0+275	553					22							D 0,30		
0+275	0+485	554	210	0,50												
0+340		rd1										5	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
<b>Summe</b>			<b>463</b>	<b>0</b>			<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</i>		
<b>Gewässer: F</b>			<b>F</b>								letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>		Blattnr.: <u>21,22</u>			
0+000	0+534	556	534	1,50												

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>534</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gewässer: E</b>			<b>E</b>				letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>				Blattnr.: <u>21.22</u>					
0+000	0+000															
0+125		rd1														
0+409		rd2														
0+518																
0+534	0+699	560	165	1,40												
0+534		rd3														
0+699	0+800	561	101	2,00												
0+775		Anstau1														
0+800	0+885	562	85	1,80												
0+885	1+202	563	317	1,20												
0+923	0+923															
1+096		Absturz1														
1+101		rd4														
1+202	1+309	566	107	1,30												
1+202		rd5														
1+309	1+445	566	136	1,30												
1+309		rd6														
1+321		Absturz2														
1+445	1+964	569	519	1,00												
1+445		rd7														
1+669	1+669															
1+964	2+096	570	132	1,00												
2+096	2+733	571	637	1,30												
2+733	3+214	573	481	1,20												
2+733		rd8														
2+900		rd9														
3+066		rd10														

**GEWÄSSLERLISTE**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

**Fläche [ha]: 7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>3.214</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>93,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Gewässer: E</b>			<b>E</b>								letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>		Blattnr.: <u>21,22</u>			
	3+214	3+287	576				73								D 0,60	
	3+287	3+430	577	143	1,20											
	3+318		Absturz3											Absturz	0,1	
	3+430	3+591	578	161	1,30											
	3+452		rd11										3	Rohrdurchlass	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	3+526		Absturz4											Absturz	0,2	
o	3+591	3+653	unter		62											Anlieger
o	3+591		rd-unter										15,00	Rohrdurchlass	D 0,50	Anlieger
<b>Summe</b>			<b>3.518</b>	<b>62</b>			<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>96,00</b>	<b>15,00</b>	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: f1</b>			<b>f1</b>								letzte Änderung: <u>09.12.2011</u>		Blattnr.: <u>21</u>			
	0+000	0+283	580	283	1,20											
	0+000	0+000												E:F		
	0+283	0+526	581	243	1,00											
	0+337		rd1										4	Rohrdurchlass	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+493		rd2										4	Rohrdurchlass	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+526	0+614	585	88	1,00											
	0+526		rd3										10	Rohrdurchlass	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+568		rd4										10	Rohrdurchlass	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+614	0+777	585	163	1,00											
	0+614		rd5										30	Rohrdurchlass	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+747		rd6										5	Rohrdurchlass	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+777	0+871	589	94	0,80											
<b>Summe</b>			<b>871</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: f2</b>			<b>f2</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>21,22</u>			
	0+000	0+378	590	378	0,80											
	0+000	0+000												E:F		

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

**GEWÄSSLERLISTE**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

**Fläche [ha]: 7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			378	0			0	0	0				0,00	0,00		
<b>Gewässer: f2</b>			<b>f2</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 21,22			
0+011		rd1											Rohrdurchlass	5	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+308		rd2											Rohrdurchlass	4	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+378	0+459	594	81	1,00												
0+378		rd3											Rohrdurchlass	6	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+459	0+684	595	225	1,00												
0+684	0+842	596	158	1,00												
<b>Summe</b>			842	0			0	0	0	0			15,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: G</b>			<b>G</b>								letzte Änderung: 11.05.2020		Blattnr.: 20			
0+000	0+069	597	69	1,20												
0+000	0+000												E:Ohlau			
0+008		rd7											Rohrdurchlass	8	D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+069	0+303	597	234	1,20												
0+069		rd1											Rohrdurchlass	3	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+293	0+293												E:g1			
0+303	0+650	600	347	1,40												
0+530		rd3											Rohrdurchlass	4	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+650	0+763	603	113	1,20												Bongossifasch (1)
0+650		rd4											Rohrdurchlass	6	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+726	0+726												E:g2			
0+763	0+803	605					40								D 0,50	
0+763		rd5											Rohrdurchlass	6	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+803	0+847	606	44	1,20												Bongossifasch (2)
0+847	1+102	606	255	1,20												
1+102	1+163	608	61	1,20												
1+102		rd6											Rohrdurchlass	5	D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
<b>Summe</b>			1.123	0			40	0	0	0			32,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: 7.496

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			0	0			0	0	0				0,00	0,00		
<b>Gewässer: g1</b>			<b>g1</b>								letzte Änderung: <u>11.05.2020</u>		Blattnr.: <u>20,21</u>			
0+000	0+230	609	230		1,10											
0+000	0+000													E:G		
0+230	0+260	1091						30								
0+260	0+268	611						8								D 0,50
0+268	0+309	612						41								D 0,50
0+309	0+387	613	78		1,40											
0+387	0+512	614	125		0,90											
<b>Summe</b>			433	0			79	0	0	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: g2</b>			<b>g2</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>20</u>			
0+000	0+269	615	269		1,00											
0+000	0+000													E:G		
0+126		rd1											4		D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+269	0+397	617	128		0,60											
<b>Summe</b>			397	0			0	0	0	0			4,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: GUB-5</b>			<b>GUB-5</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>29</u>			
x o	0+000	0+272	19		272											Anlieger
	0+000	0+000												E:Ohlau		
<b>Summe</b>			0	272			0	0	0	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: H</b>			<b>H</b>								letzte Änderung: <u>11.05.2020</u>		Blattnr.: <u>20</u>			
0+000	0+118	618	118		1,10											Handarbeit
0+000	0+000													E:Ohlau		
0+118	0+248	619	130		1,10											Handarbeit
0+248	0+600	620	352		1,30											Handarbeit
0+600	0+699	621	99		1,20											Handarbeit
0+699	1+027	622	328		1,40											Handarbeit
0+881	0+881													E:h1		

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		

*Übertrag* 1.027 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

**Gewässer: H** **H** letzte Änderung: 11.05.2020 Blattnr.: 20

1+027	1+088	623	61	1,20												Handarbeit
1+088	1+241	624	153	1,00												Handarbeit
1+088	1+088									E:h2						
1+241		rd1								Rohrdurchlass	5		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		

*Summe* 1.241 0 0 0 0 0 0 5,00 0,00 Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0

**Gewässer: h1** **h1** letzte Änderung: 11.05.2020 Blattnr.: 19,20

0+000	0+789	627	789	1,40												
0+000	0+000									E:H						
0+054		rd1								Rohrdurchlass	4		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+096		rd2								Rohrdurchlass	6		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+243		rd3								Rohrdurchlass	6		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+277		rd4								Rohrdurchlass	4		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+410		rd5								Rohrdurchlass	5		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+774		rd6								Rohrdurchlass	6		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+789	0+851	1093				62								WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+851	0+851									E:m3						

*Summe* 789 0 62 0 0 0 31,00 0,00 Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0

**Gewässer: h2** **h2** letzte Änderung: Blattnr.: 20

0+000	0+340	635	340	1,20												Handarbeit
0+000	0+000									E:H						

*Summe* 340 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0

**Gewässer: I** **I** letzte Änderung: 21.11.2011 Blattnr.: 13,20,21

0+000	0+220	636	220	1,20												
0+000	0+000									E:Ohlau						
0+212	0+212									E:i1						
0+220	0+458	638	238	2,00												

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>458</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Gewässer: I</b>			<b>I</b>				letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>				Blattnr.: <u>13,20,21</u>					
	0+220	rd1											Rohrdurchlass	8	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+458	0+622	640	164	1,00											
	0+458	rd2											Rohrdurchlass	4	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+622	0+914	642	292	1,30											
	0+622	rd3											Rohrdurchlass	4	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+677	rd4											Rohrdurchlass	4	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+723	rd5											Rohrdurchlass	8	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+779	rd6											Rohrdurchlass	4	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	0+914	1+169	647	255	1,30											
	0+914	rd7											Rohrdurchlass	12	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	1+169	1+329	649	160	1,50											
	1+169	rd8											Rohrdurchlass	4	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	1+206	Absturz1											Absturz		0,1	
	1+329	1+733	651	404	1,80											
	1+329	rd9											Rohrdurchlass	4	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	1+733	1+776	652				43								D 0,40	
	1+776	1+992	653	216	1,30											
	1+992	2+315	655	323	1,00											
	1+992	rd10											Rohrdurchlass	6	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	2+186	rd11											Rohrdurchlass	5	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	2+258	rd12											Rohrdurchlass	2	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	2+315	2+819	659	504	1,20											
	2+315	rd13											Rohrdurchlass	4	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	2+508	rd14											Rohrdurchlass	4	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	2+644	rd15											Rohrdurchlass	3	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
	2+819	2+970	663	151	1,00											
	2+819	rd16											Rohrdurchlass	6	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)



GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>1.448</b>	<b>0</b>			<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>78,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gewässer: <u>i1</u></b>			<b><u>i1</u></b>				letzte Änderung: <b>07.12.2011</b>				Blattnr.: <b>13,14</b>					
1+608	1+634	Teich	26													
1+634	1+652	684	18													
1+652	1+746	684	94	1,00												
1+652		rd9								Rohrdurchlass	6		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
1+746	2+029	685				283							D 0,30			
2+029	2+098	686	69	0,80												
2+098	2+270	687	172	0,80												
2+270	2+469	688	199	0,70												
<b>Summe</b>			<b>2.026</b>	<b>0</b>			<b>443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 2</b>	<b>n.zf. 0</b>	
<b>Gewässer: <u>i1.1</u></b>			<b><u>i1.1</u></b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <b>14</b>					
0+000	0+098	689	98	1,20												
0+000	0+000									E:i1						
<b>Summe</b>			<b>98</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</b>	<b>n.zf. 0</b>	
<b>Gewässer: <u>i2</u></b>			<b><u>i2</u></b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <b>21</b>					
0+000	0+095	690	95	1,00												
0+000	0+000									E:I						
0+095	0+177	691	82													
0+095		rd1								Rohrdurchlass	7		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
<b>Summe</b>			<b>177</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</b>	<b>n.zf. 0</b>	
<b>Gewässer: <u>K</u></b>			<b><u>K</u></b>				letzte Änderung: <b>21.11.2011</b>				Blattnr.: <b>13,20</b>					
0+000	0+244	693				244							D 0,40			
0+000	0+000									E:Ohlau						
0+244	0+445	694	201	1,20										Handarbeit		
0+252										Rohrdurchlass	8			WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+281		rd1								Rohrdurchlass	5		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+445	0+799	697	354	1,00										Handarbeit		

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

**GEWÄSSLERLISTE**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

**Fläche [ha]: 7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			555	0			244	0	0				13,00	0,00		
<b>Gewässer: K</b>			<b>K</b>				letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>				Blattnr.: <u>13,20</u>					
0+445		rd2											Rohrdurchlass	5	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+676		rd3											Rohrdurchlass	4	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+799	0+829	699					30								D 0,40	
0+829	1+025	700	196		1,00											Handarbeit
0+860		rd4											Rohrdurchlass	4	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
1+025	1+360						335								D 0,30	
1+025		rd5											Rohrdurchlass	13	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
<b>Summe</b>			751	0			609	0	0	0			39,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 4 n.zf. 0	
<b>Gewässer: L</b>			<b>L</b>				letzte Änderung: <u>08.03.2011</u>				Blattnr.: <u>13</u>					
0+000	0+272	704	272		1,50											Handarbeit
0+000	0+000												E:Ohlau			
0+011		rd1											Rohrdurchlass	5	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+272	0+318	706					46								D 0,30	
0+318	0+388		70													
0+388	0+538	707	150		1,00											Handarbeit
0+538	0+755	709	217		1,40											Handarbeit
0+538		rd2											Rohrdurchlass	6	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
<b>Summe</b>			709	0			46	0	0	0			11,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: M</b>			<b>Mühlenau, Schirnau</b>				letzte Änderung: <u>11.02.2019</u>				Blattnr.: <u>6,12,19,27</u>					
0+000	0+037	710	37		2,00											Handarbeit, n (1)
0+000	0+000												E:Ohlau			
0+037	0+525	712	488		1,80											Handarbeit, n (2)
0+037		b1											Brücke		LB 2	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+366		b2											Brücke		LB 3	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
o 0+370		120892											Messstellen Chemie/Biolo			Land Schleswig-Holstei
0+525	0+620	714	95		1,80											Handarbeit, n (4)

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			620	0			0	0	0			0,00	0,00			
<b>Gewässer: M</b>			<b>Mühlenau, Schirnau</b>				letzte Änderung: <u>11.02.2019</u>				Blattnr.: <u>6,12,19,27</u>					
	0+614	b3												Brücke	LB 3 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	0+620	0+803	716	183	4,00										Handarbeit, n (5)	
o	0+691	121458												Messstellen Chemie/Biolo	Land Schleswig-Holstei Import biolog (6)	
	0+803	1+077	717	274	2,00										Handarbeit, n (7)	
	0+803	0+803												E:m1		
	0+843										35			Geschiebe-/Sandfang	SF im Nebensc (8)	
	0+873	rd2									5		Q 2,40	Plattendurchlass	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) LB = 2m, LH = (9)	
	1+077	1+792	719	715	2,10										Handarbeit, n (10)	
	1+252													Furt	4 0	
o	1+570	121459												Messstellen Chemie/Biolo	Land Schleswig-Holstei Import biolog (11)	
	1+792	1+802	721	10												
	1+792	b4												Brücke	LB 6 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	1+802	1+817	722	15	2,50										Handarbeit, n (12)	
	1+802	1+802												E:m2		
	1+808	Absturz1									40,5		0,5	Sohlgleite		
	1+817	2+241	722	424	2,50										Handarbeit, n (13)	
o	2+041	121057												Messstellen Chemie/Biolo	Land Schleswig-Holstei Import biolog (14)	
	2+241	2+426	724	185	2,00										Handarbeit, n (15)	
	2+241	2+241												E:m3		
	2+342	2+342												E:m4		
	2+426	2+860	725	434	2,50										Handarbeit, n (16)	
	2+432													Brücke	3 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Holz	
o	2+619	121873												Messstellen Chemie/Biolo	Land Schleswig-Holstei Import biolog (17)	
	2+860	2+915	725	55	2,50										Handarbeit	
	2+860	b5												Brücke	LB 7 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
o	2+907	121763												Messstellen Chemie/Biolo	Land Schleswig-Holstei Import biolog (18)	
	2+915	2+923	727	8												

**GEWÄSSLERLISTE**

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		

*Übertrag*      2.923      0      0      0      0      0      87,50      0,00

**Gewässer: M**

**Mühlenau, Schirnau**

letzte Änderung: 11.02.2019

Blattnr.: 6,12,19,27

2+915		b6													Brücke				LB 7	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
2+923	3+385	728	462	3,00																	Handarbeit
2+923	2+923														E:m5						
3+150		b7																	LB 1	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	nicht aufgefunden
3+385	3+868	730	483	3,30																	Handarbeit
3+442	3+442														E:m6						
3+761	3+761														E:m7						
3+868	4+624	731	756	3,30																	Handarbeit
3+868	3+868														E:m8						
o 4+075		121460													Messstellen Chemie/Biolo						Land Schleswig-Holstei
4+085	4+085														E:m9						
4+298	4+298														E:m11						
4+324	4+324														E:m8						
4+393	4+393														E:m10						
4+624	5+055	732	431	2,20																	Handarbeit
4+624	4+624														E:m12						
4+667	4+667														E:m13						
5+055	5+183	733	128	1,40																	Handarbeit
5+055	5+055														E:m13						
5+183	5+286	734	103	1,20																	Handarbeit
5+286	5+510	736	224	1,10																	Handarbeit
5+286		rd5													Rohrdurchlass	2			D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	nicht aufgefunden
5+510	5+899	737	389	1,10																	Handarbeit
<i>Summe</i>			5.899	0			0	0	0	0					89,50	0,00			Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	

**Gewässer: m1**

**m1**

letzte Änderung:

Blattnr.: 12

0+000	0+015	o1	15																		
0+000	0+000														E:Mühlenau, Schirnau						

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

**GEWÄSSLERLISTE**

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>15</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gewässer: m1</b>			<b>m1</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <b>12</b>			
0+015	0+156	739	141	1,00											Handarbeit	
0+015		rd								Rohrdurchlass	15		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+156	0+204	740					48						D 0,40			
0+204	0+659	739	455	1,00											Handarbeit	
0+362		rd1								Rohrdurchlass	4		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+659	0+892	742	233	1,50											Handarbeit	
<b>Summe</b>			<b>844</b>	<b>0</b>			<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</b>	<b>n.zf. 0</b>	
<b>Gewässer: m2</b>			<b>m2</b>								letzte Änderung: <b>21.11.2011</b>		Blattnr.: <b>12</b>			
0+000	0+063	788	63	0,70											Handarbeit	
0+000	0+000									E:Mühlenau, Schirnau						
0+056		rd1								Rohrdurchlass	5		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+063	0+139	791	76	0,70											Handarbeit	
0+063	0+063									E:m2.1						
0+066		rd2								Rohrdurchlass	4		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+103		rd3								Rohrdurchlass	12		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+139	0+200	791	61	0,70												
0+200	0+372						172						D 0,16			
<b>Summe</b>			<b>200</b>	<b>0</b>			<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 1</b>	<b>n.zf. 0</b>	
<b>Gewässer: m2.1</b>			<b>m2.1</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <b>12</b>			
0+000	0+004	o1	4													
0+000	0+000									E:m2						
0+004	0+101	795	97	0,50											Handarbeit	
0+004		rd1								Rohrdurchlass	6		D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+058		rd2								Rohrdurchlass	2		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+101	0+134	797	33	1,50											Handarbeit	
<b>Summe</b>			<b>134</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</b>	<b>n.zf. 0</b>	

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			0	0			0	0	0				0,00	0,00		
<b>Gewässer: m3</b>			<b>m3</b>				letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>				Blattnr.: <u>12,19</u>					
0+000	0+762						762							D 0,70		
0+000	0+000													E:Mühlenau, Schirnau		
0+052												3		D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+348												5		D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+434												7		D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+650												10		D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+659	0+659													E:NN		
0+762	0+762													E:h1		
<b>Summe</b>			0	0			762	0	0	0			25,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 8	n.zf. 0
<b>Gewässer: m3.1</b>			<b>NN</b>				letzte Änderung: <u>07.12.2011</u>				Blattnr.: <u>12,19</u>					
o 0+000	0+134	o1		134												
0+000	0+000													E:m3		
o 0+054		rd1										5,00		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
<b>Summe</b>			0	134			0	0	0	0			0,00	5,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: m4</b>			<b>m4</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>12,19</u>					
0+000	0+041	799					41							D 0,30		
0+000	0+000													E:Mühlenau, Schirnau		
0+013												3		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+041	0+141	800	100	0,90												
0+141	0+455	801	314	0,60												
0+433		rd1										4		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
<b>Summe</b>			414	0			41	0	0	0			7,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 1	n.zf. 0
<b>Gewässer: m5</b>			<b>m5</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>19</u>					
0+000	0+180	803	180	1,00												
0+000	0+000													E:Mühlenau, Schirnau		
0+026		rd1										2		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			180	0			0	0	0			2,00	0,00			
<b>Gewässer: m5</b>			<b>m5</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 19			
0+094		rd2										Rohrdurchlass	2	D 0,15	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
<b>Summe</b>			180	0			0	0	0	0		4,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: m6</b>			<b>m6</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 19			
0+000	0+301	806	301		1,40											
0+000	0+000											E:Mühlenau, Schirnau				
0+097		rd2										Rohrdurchlass	5	D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+301	0+301											E:m7				
<b>Summe</b>			301	0			0	0	0	0		5,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: m7</b>			<b>m7</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 19			
0+000	0+028	809					28							D 0,30		
0+000	0+000											E:Mühlenau, Schirnau				
0+028	0+381	810	353		1,40											
0+028	0+028											E:m6				
0+381	0+381											E:m9				
<b>Summe</b>			353	0			28	0	0	0		0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: m8</b>			<b>m8</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 19			
0+000	0+529	811	529		1,20											
0+000	0+000											E:Mühlenau, Schirnau				
0+064		b1										Brücke		LB 2	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+302		b2										Brücke		LB 1	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+529	0+529											E:Mühlenau, Schirnau				
<b>Summe</b>			529	0			0	0	0	0		0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: m9</b>			<b>m9</b>								letzte Änderung: 21.11.2011		Blattnr.: 19			
0+000	0+325	814	325		1,30											
0+000	0+000											E:Mühlenau, Schirnau				
0+035		rd1										Rohrdurchlass	4	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

**GEWÄSSLERLISTE**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

**Fläche [ha]: 7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			325	0			0	0	0			4,00	0,00			
<b>Gewässer: m9</b>			<b>m9</b>				letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>				Blattnr.: <u>19</u>					
0+048	0+048															
0+143		rd2										4		D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+325	0+325															
<b>Summe</b>			325	0			0	0	0	0		8,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: m10</b>			<b>m10</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>18,19</u>					
0+000	0+432	743	432		1,20											
0+000	0+000														E:Mühlenau, Schirnau	
<b>Summe</b>			432	0			0	0	0	0		0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: m11</b>			<b>m11</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>19</u>					
0+000	0+046	744					46								D 0,40	
0+000	0+000														E:Mühlenau, Schirnau	
0+046	0+420	745	374		1,30											
0+046	0+046														E:m9	
0+301		rd1										2		D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+420	0+420														E:m12	
<b>Summe</b>			374	0			46	0	0	0		2,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: m12</b>			<b>m12</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>19,27</u>					
0+000	0+075	747	75		1,60										Handarbeit	
0+000	0+000														E:Mühlenau, Schirnau	
0+046		rd1										4		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+075	0+515	749	440		1,50										Handarbeit, B (1)	
0+075	0+075														E:m11	
0+162		rd4										5		D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+225		rd2										5		D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+265		rd3										5		D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+321		rd5										4		D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen	
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]
<b>Übertrag</b>			<b>515</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>23,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gewässer: m12</b>			<b>m12</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>19,27</u>				
	0+403	rd6											Rohrdurchlass	4	D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	0+515	1+053	756	538	2,50												Handarbeit
	0+515	rd7											Plattendurchlass	5		WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	0,70mx0,80m
	0+534	0+534											E:m12.1				
	0+739	rd8											Rohrdurchlass	5	D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	0+838	rd9											Rohrdurchlass	5	D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	1+005	rd10											Rohrdurchlass	5	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	1+053	1+235	760	182	1,40												Handarbeit
	1+099	rd11											Rohrdurchlass	5	D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	1+144	rd12											Rohrdurchlass	5	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	1+235	1+571	764	336	1,20												Handarbeit
	1+235	1+235											E:m12.2				
	1+235	rd13											Rohrdurchlass	12	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	1+525	rd16											Rohrdurchlass	5	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	1+571	1+618	768	47	1,50												Handarbeit
	1+618	1+739	769	121	1,00												Handarbeit
	1+739	1+815	770	76	1,30												Handarbeit
	1+815	2+009	769	194	1,00												Handarbeit
	1+928	rd17											Rohrdurchlass	4	D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	1+992	rd18											Rohrdurchlass	22	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
<b>Summe</b>			<b>2.009</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</b>		
<b>Gewässer: m12.1</b>			<b>m12.1</b>								letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>		Blattnr.: <u>27</u>				
	0+000	0+625					625								D 0,50		
	0+000	0+000											E:m12				
	0+601												Rohrdurchlass	55	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 4 n.zf. 0</b>		

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			0	0			0	0	0				0,00	0,00		

**Gewässer: m12.2**

**m12.2**

letzte Änderung: 09.03.2020

Blattnr.: 27

0+000	0+433	o1	433													Handarbeit
0+000	0+000															E:m12
0+146		Stau1											0,1			
0+172		Furt1									2		0			B 2 m
0+217		rd3									3		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+314		rd4									5		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+433	0+781	o2	348													Handarbeit
0+476		rd5									5		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+545		Absturz1											0,1			
0+583		rd6									5		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+669		Stau2											0,1			
0+689		stau3											0,1			
0+763		rd7									17		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
<b>Summe</b>			781	0			0	0	0	0			37,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0

**Gewässer: m13**

**m13**

letzte Änderung:

Blattnr.: 19,27

0+000	0+148	783	148	1,50												
0+000	0+000															E:Mühlenau, Schirnau
0+148	0+540	784	392	1,10												
0+148	0+148															E:m13.1
0+422		rd1									3		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+540	0+540															E:Mühlenau, Schirnau
<b>Summe</b>			540	0			0	0	0	0			3,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0

**Gewässer: m13.1**

**m13.1**

letzte Änderung:

Blattnr.: 18,19

0+000	0+326	786	326	1,50												
0+000	0+000															E:m13
0+103		rd1									2		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		

GEWÄSSERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			326	0			0	0	0				2,00	0,00		

Gewässer: **m13.1**

**m13.1**

letzte Änderung:

Blattnr.: **18,19**

<b>Summe</b>			326	0			0	0	0				2,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
--------------	--	--	-----	---	--	--	---	---	---	--	--	--	------	------	-------------------------------	---------

Gewässer: **N**

**N**

letzte Änderung: **21.11.2011**

Blattnr.: **6,7**

0+000	0+156	817					156								D 0,80	
0+000	0+000														E:Ohlau	
0+156	0+264	818	108	1,00												Handarbeit, B (1)
0+156	0+156														E:n1	
0+264	0+298	819	34	0,60												Handarbeit, B (2)
0+298	0+338	819	40	0,60												Handarbeit,Bo (3)
0+338	0+527	819	189	0,60												Handarbeit, B (4)
0+338		b1													Brücke	LB 5 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+527	0+626	821	99	1,00												Handarbeit, B (5)
0+563		rd1													Rohrdurchlass	5 D 0,80 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+626	0+766	823	140	1,00												Handarbeit, B (6)
0+766	0+773	o1	7													
0+766		rd2													Rohrdurchlass	4 D 0,80 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+773	1+123	826	350	0,80												Handarbeit, B (7)
0+773		rd3													Rohrdurchlass	10 D 0,80 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+962		rd4													Rohrdurchlass	5 D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
1+057		rd5													Rohrdurchlass	5 D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
1+123	1+167	830	44													
1+123		rd6													Rohrdurchlass	6 D 0,80 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
1+148		b2													Brücke	LB 35 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Autobahn
1+167	1+202	o2	35													Nadelwald
1+191		rd7													Rohrdurchlass	5 D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
1+202	1+277	831	75	1,00												Handarbeit, B (8)
1+202		rd8													Rohrdurchlass	6 D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
1+208	1+208														E:n2	

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

**GEWÄSSLERLISTE**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

**Fläche [ha]: 7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		

*Übertrag*      1.121      0      156      0      0      46,00      0,00

**Gewässer: N**      **N**      letzte Änderung: 21.11.2011      Blattnr.: 6,7

1+277	1+431	831	154	1,00												Handarbeit
1+277		rd9								Rohrdurchlass	6		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
1+431	1+700	836	269	1,20												Handarbeit
1+431		rd10								Rohrdurchlass	6		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
1+514	1+514									E:n3						
1+700	1+953	838	253	1,80												Handarbeit
1+700		rd11								Rohrdurchlass	8		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
1+953	2+490	839	537	1,20												Handarbeit
1+975		rd12								Rohrdurchlass	3		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
2+218		rd13								Rohrdurchlass	6		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
2+253		rd14								Rohrdurchlass	2		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
2+332		rd15								Rohrdurchlass	4		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
2+490	2+770	845	280	1,40												Handarbeit
2+490		rd16								Rohrdurchlass	4		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
2+770	2+885	831	115	1,00												Handarbeit
2+770		rd17								Rohrdurchlass	7		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
2+885	3+039	818	154	1,00												Handarbeit
3+039	3+060							21					D 0,20			

*Summe*      2.883      0      177      0      0      0      92,00      0,00      Anzahl Kontrollschächte zf. 0      n.zf. 0

**Gewässer: n1**      **n1**      letzte Änderung:      Blattnr.: 6

0+000	0+040	848	40	1,00												
0+000	0+000									E:N						
0+040	0+359	850	319	0,50												
0+040		rd1								Rohrdurchlass	5		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+224		rd2								Rohrdurchlass	7		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+246		rd3								Rohrdurchlass	5		D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		

*Summe*      359      0      0      0      0      0      17,00      0,00      Anzahl Kontrollschächte zf. 0      n.zf. 0

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

**GEWÄSSLERLISTE**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

**Fläche [ha]: 7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<i>Übertrag</i>			0	0			0	0	0			0,00	0,00			
<b>Gewässer: n2</b>			<b>n2</b>				letzte Änderung: <u>11.05.2020</u>				Blattnr.: <u>7</u>					
0+000	0+207	853	207		0,70										Handarbeit, B (1)	
0+000	0+000									E:N						
0+207	0+301	855	94		0,80										Handarbeit, B (2)	
<i>Summe</i>			301	0			0	0	0	0		0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	
<b>Gewässer: n3</b>			<b>n3</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>7</u>					
0+000	0+162	856	162		0,80										Handarbeit	
0+000	0+000									E:N						
0+117		rd1								Rohrdurchlass	12		D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+162	0+383	858	221		0,80										Handarbeit	
0+383	0+468	860	85		1,00										Handarbeit	
0+383		rd2								Rohrdurchlass	8		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+468	0+643	861	175		0,70										Handarbeit	
0+643	0+792	862	149		0,70										Handarbeit	
0+792	0+867	863	75		0,90										Handarbeit	
0+867	0+951	858	84		0,80										Handarbeit	
0+951	1+128	864	177		0,90										Handarbeit	
<i>Summe</i>			1.128	0			0	0	0	0		20,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	
<b>Gewässer: Q</b>			<b>Q</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>6,12</u>					
0+000	0+117	865	117		1,40										Handarbeit	
0+000	0+000									E:Ohlau						
0+117	0+312	866	195		1,50										Handarbeit	
0+312	0+940	868	628		1,60										Handarbeit	
0+312		rd1								Rohrdurchlass	10		D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+403	0+403									E:o1						
0+458	0+458									E:o2						
0+589	0+589									E:o3						

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			940	0			0	0	0			10,00	0,00			
<b>Gewässer: <u>o</u></b>			<b><u>o</u></b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>6,12</u>			
0+638		rd2										Rohrdurchlass	4	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+698		rd3										Rohrdurchlass	6	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+940	1+219	872	279	1,50												Handarbeit
0+940		rd4										Rohrdurchlass	8	D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
1+219	1+344	873	125	1,20												Handarbeit
1+344	1+467	874	123	1,20												Handarbeit
1+467	1+988	876	521	1,00												Handarbeit
1+467		rd5										Rohrdurchlass	4	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
1+613	1+613											E:o4				
1+701		b1										Brücke		LB 5	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
1+988	2+221	879	233	1,00												Handarbeit
1+988		rd7										Rohrdurchlass	4	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
2+221	2+337	880	116	0,70												Handarbeit
<b>Summe</b>			2.337	0			0	0	0	0		36,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: <u>o1</u></b>			<b><u>o1</u></b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>6</u>			
0+000	0+405	o1	405													
0+000	0+000											E:O				
0+207		rd1										Rohrdurchlass	4	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+352		rd2										Rohrdurchlass	4	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
<b>Summe</b>			405	0			0	0	0	0		8,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: <u>o2</u></b>			<b><u>o2</u></b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>6,12</u>			
0+000	0+288	o1	288													
0+000	0+000											E:O				
0+035		rd1										Rohrdurchlass	6	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+288	0+466	o1	178													
0+288		rd2										Rohrdurchlass	5	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			466	0			0	0	0			11,00	0,00			
<b>Gewässer: o2</b>			<b>o2</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>6,12</u>			
0+414		rd3										6		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
<b>Summe</b>			466	0			0	0	0	0		17,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: o3</b>			<b>o3</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>6,12</u>			
0+000	0+196	889	196		1,30											
0+000	0+000													E:O		
0+196	0+199	891	3													
0+196		rd1										4		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+199	0+466	891	267		1,00										Handarbeit	
0+199	0+199													E:o3.1		
<b>Summe</b>			466	0			0	0	0	0		4,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: o3.1</b>			<b>o3.1</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>12</u>			
0+000	0+104	892	104		1,00										Handarbeit	
0+000	0+000													E:o3		
<b>Summe</b>			104	0			0	0	0	0		0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: o4</b>			<b>o4</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>12</u>			
0+000	0+181	893	181		1,00										Handarbeit	
0+000	0+000													E:O		
0+089		rd1										6		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
<b>Summe</b>			181	0			0	0	0	0		6,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: P</b>			<b>Dreckau, Krumbek ( ab Stat. 2 + 950 )</b>								letzte Änderung: <u>11.02.2019</u>		Blattnr.: <u>5,6,10,11,17</u>			
0+000	0+453	895	453		2,00										Handarbeit	
0+000	0+000													E:Ohlau		
0+140	0+140													E:p1		
0+202		Sohlg1										17	0,4			
0+453	0+518	897	65		2,50										Handarbeit	
0+453		b1												Brücke	LB 6 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren



Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>2.454</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>233,00</b>	<b>0,00</b>			

**Gewässer: P**

**Dreckau, Krumbek ( ab Stat. 2 + 950 )**

letzte Änderung: 11.02.2019

Blattnr.: 5,6,10,11,17

2+451		Sohlg15										Sohlgleite	19	0,6			
2+454	2+499	906	45	1,75												Handarbeit	
2+454		b6										Brücke			LB 6	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
2+499	2+603	908	104														
2+499		b7										Brücke			LB 35	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
2+603	2+934	906	331	1,75												Handarbeit	
2+603		b8										Brücke			LB 6	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
2+743		rd1										Rohrdurchlass	17		D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
2+934	3+381	906	447	1,75													
2+934		b9										Brücke			LB 6	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
3+269	3+269											E:p3					
3+381	3+690	895	309	2,00													
3+463		Absturz1										Absturz		0,1			
3+686		Absturz2										Absturz		0,1			
3+690	4+106	913	416	1,50													
3+690		b10										Brücke			LB 6	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
o 3+760		120665										Messstellen Chemie/Biolo				Land Schleswig-Holstei	Import biolog (3)
4+057		Absturz3										Absturz		0,2			
4+067	4+067											E:p4					
4+106	4+405	913	299	1,50													
4+106		b11										Brücke				WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
4+247		b12										Brücke			LB 3	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Holz
4+327		b13										Brücke			LB 5	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Holz
4+405	4+617	917	212	1,50													
4+405		rd2										Rohrdurchlass	6		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
4+409	4+409											E:p5					
4+617	4+688	917	71	1,50													

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

**GEWÄSSLERLISTE**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

**Fläche [ha]: 7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>4.688</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>275,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gewässer: P</b>			<b>Dreckau, Krumbek ( ab Stat. 2 + 950 )</b>								letzte Änderung: <b>11.02.2019</b>		Blattnr.: <b>5,6,10,11,17</b>			
4+643	4+643														E:p6	
4+688	5+074	913	386	1,50												
5+074	5+367	919	293	0,80												
5+074		rd3													Rohrdurchlass 8 D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
5+093	5+093														E:p7	
5+367	5+519	921	152	1,00												
5+367		rd4													Rohrdurchlass 6 D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
5+519	5+813	923	294	1,10												
5+519		rd5													Rohrdurchlass 6 D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
5+813	5+911	924	98	1,00												
5+813	5+813														E:p8	
5+911	6+026	925	115	0,80												
6+026	6+143	925	117	0,80												
6+029		rd6													Rohrdurchlass 5 D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
6+143	6+210	927	67	1,00												
6+210	6+764	928	554	1,20												
6+764	6+877	929	113	1,30												
6+877	7+135	930	258	1,50												
7+135	7+228	931	93	1,00												
7+228	7+349	931	121	1,00												
7+230		rd7													Rohrdurchlass 4 D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
7+349	7+366	o1	17													
7+356		rd8													Rohrdurchlass 10 D 0,80 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
7+366	7+704	934	338	1,70												
7+698		rd9													Rohrdurchlass 6 D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
7+704	7+758	936	54	1,50												
<b>Summe</b>			<b>7.758</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</b>	<b>n.zf. 0</b>	

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			0	0			0	0	0				0,00	0,00		
<b>Gewässer: p1</b>			<b>p1</b>				letzte Änderung: <u>08.03.2011</u>				Blattnr.: <u>6</u>					
0+000	0+196						196							D 0,40		
0+000	0+000													E:Dreckau, Krumbek ( ab		
0+196	0+301						105							D 0,30		
0+301	0+442		141													
o	0+442	0+577	938						135					D 0,16		
<b>Summe</b>			141	0			301	0	135	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 5	n.zf. 0
<b>Gewässer: p2</b>			<b>p2</b>				letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>				Blattnr.: <u>5</u>					
0+000	0+153						153							D 0,25		
0+000	0+000													E:Dreckau, Krumbek ( ab		
0+153	0+320						167							D 0,16		
<b>Summe</b>			0	0			320	0	0	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 2	n.zf. 0
<b>Gewässer: p3</b>			<b>p3</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>9,10,11</u>					
0+000	0+345	941					345							D 0,50		
0+000	0+000													E:Dreckau, Krumbek ( ab		
0+334		rd											10	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+345	0+407	942	62		0,90											
0+407	0+864	943	457		0,90											
0+453		rd1											4	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+533		rd2											4	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+716		rd3											4	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+864	0+911	o1	47			1,0	1,0									
0+864		rd4											5	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+911	1+006	v1					95							D 0,50		
1+006	1+090	v1					84							D 0,30		
1+090	1+224	o1	134			1,0	1,0									
1+090		rd5											12	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: 7.496

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			700	0			524	0	0				39,00	0,00		
<b>Gewässer: p3</b>			<b>p3</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>9,10,11</u>			
1+224	1+370	v1					146								D 0,30	
1+370	1+720	954	350		1,50											
1+720	1+820	955	100		1,10											
1+820	1+942	956	122		1,10											
1+942	2+141	957	199		0,60											
2+141	2+598	958	457		0,70											
<b>Summe</b>			1.928	0			670	0	0	0			39,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 4 n.zf. 0	
<b>Gewässer: p4</b>			<b>p4</b>								letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>		Blattnr.: <u>10</u>			
0+000	0+124						124								D 0,30	
0+000	0+000														E:Dreckau, Krumbek ( ab	
0+124	0+207		83													
o	0+207	0+386	959						179						D 0,30	
o	0+386	0+493	960						107						D 0,20	
<b>Summe</b>			83	0			124	0	286	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 3 n.zf. 3	
<b>Gewässer: p5</b>			<b>p5</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>10</u>			
0+000	0+426	v1					426								D 0,50	
0+000	0+000														E:Dreckau, Krumbek ( ab	
0+426	0+431	962					5								D 0,50	
0+431	0+868	963	437		1,10											
0+431		rd1											10		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+616		Absturz2													0,2	
0+868	0+975	964	107		1,10											
0+868		Absturz1													0,8	
0+975	1+024	965	49		1,10											
1+024	1+223	966	199		1,50											
1+223	1+357	968	134		1,40											

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren



GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: 7.496

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen	
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]
<b>Übertrag</b>			3.329	0			385	0	0				36,00	0,00			
<b>Gewässer: p6</b>			<b>p6</b>				letzte Änderung: <u>07.12.2011</u>				Blattnr.: <u>9,10,17</u>						
2+887		rd6											Rohrdurchlass	4		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
2+917		rd7											Rohrdurchlass	4		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
3+036		rd8											Rohrdurchlass	6		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
3+253		rd9											Rohrdurchlass	5		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
3+307		rd10											Rohrdurchlass	5		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) verfallen
3+605		rd11											Rohrdurchlass	4		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
<b>Summe</b>			3.329	0			385	0	0	0			64,00	0,00		Anzahl Kontrollschächte zf. 7	n.zf. 0
<b>Gewässer: p6.1</b>			<b>p6.1</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>10,17</u>						
0+000	0+055	992	55		1,00												
0+000	0+000												E:p6				
0+055	0+391	993	336		1,50												
0+391	0+929	995	538		1,30												
0+391		rd1											Rohrdurchlass	10		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+929	1+113	996	184		1,00												
1+113	1+175	997	62		1,20												
1+175	1+321	998	146		1,30												
1+321	1+372	997	51		1,20												
1+372	1+425	999	53		0,80												
<b>Summe</b>			1.425	0			0	0	0	0			10,00	0,00		Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: p6.2</b>			<b>p6.2</b>				letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>				Blattnr.: <u>9,10</u>						
0+000	0+723	1001	723		1,20												
0+000	0+000												E:p6				
0+009		rd1											Rohrdurchlass	10		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+181		rd2											Rohrdurchlass	4		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+340		rd3											Rohrdurchlass	4		D 0,25	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+522		rd4											Rohrdurchlass	5		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren



**GEWÄSSLERLISTE**

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			228	0			0	0	0			0,00	0,00			
<b>Gewässer: p7.1</b>			<b>p7.1</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>17,18</u>					
0+228	0+277	1024	49		0,60											
0+277	0+337	1025	60		0,80											
<b>Summe</b>			337	0			0	0	0	0		0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	
<b>Gewässer: p8</b>			<b>p8</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>17</u>					
0+000	0+432	o1	432													
0+000	0+000													E:Dreckau, Krumbek ( ab		
0+008		rd1										8		D 0,30 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
<b>Summe</b>			432	0			0	0	0	0		8,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	
<b>Gewässer: R</b>			<b>R</b>				letzte Änderung: <u>21.11.2011</u>				Blattnr.: <u>2,5</u>					
0+000	0+251	1028	251		1,50										Handarbeit	
0+000	0+000													E:Ohlau		
0+251	0+366	1029	115		1,30										Handarbeit	
0+308		rd1										5		D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+366	0+445	1031	79		2,00										Handarbeit	
0+445	0+674	1032	229		1,00										Handarbeit	
0+445	0+445													E:r1		
0+674	0+740	1034	66		1,00										Handarbeit	
0+674		rd2										3		D 0,30 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+740	0+804	1035	64		0,50										Handarbeit	
0+804	1+053							249						D 0,30		
<b>Summe</b>			804	0			249	0	0	0		8,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 2	n.zf. 0	
<b>Gewässer: r1</b>			<b>r1</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>5</u>					
0+000	0+253		253													
0+000	0+000													E:R		
0+007		rd1										4		D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+253	0+385	1038	132		1,20											

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			385	0			0	0	0			4,00	0,00			
<b>Gewässer: r1</b>			<b>r1</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: 5					
0+291		rd2										Rohrdurchlass	6	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+385	0+550	1040	165		1,00											
0+550	0+650	1041	100		1,00											
0+550	0+550											E:r1.1				
<b>Summe</b>			650	0			0	0	0	0		10,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	
<b>Gewässer: r1.1</b>			<b>r1.1</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: 5					
0+000	0+122	1042	122		1,00											
0+000	0+000											E:r1				
<b>Summe</b>			122	0			0	0	0	0		0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	
<b>Gewässer: S</b>			<b>S</b>				letzte Änderung: 21.11.2011				Blattnr.: 2					
0+000	0+049	1043	49		1,20											
0+000	0+000											E:Ohlau				
0+049	0+198						149							D 0,25		
0+198	0+234						36							D 0,20		
<b>Summe</b>			49	0			185	0	0	0		0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 2	n.zf. 0	
<b>Gewässer: s1</b>			<b>s1</b>				letzte Änderung: 23.11.2015				Blattnr.: 2					
0+000	0+067	1046	67		0,70											
0+000	0+000											E:Ohlau				
0+067	0+263	1047	196		0,30											
<b>Summe</b>			263	0			0	0	0	0		0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	
<b>Gewässer: I</b>			<b>I</b>				letzte Änderung: 05.12.2011				Blattnr.: 2,4,5					
0+000	0+056	1048	56		1,00											
0+000	0+000											E:Ohlau				
0+056	0+324	1049	268		1,50											
0+324	0+519	1051	195		1,50											
0+324		rd1										Rohrdurchlass	17		WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Bahndurchlass	

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

**GEWÄSSLERLISTE**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

**Fläche [ha]: 7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>519</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>17,00</b>	<b>0,00</b>			

**Gewässer: I**

**I**

letzte Änderung: 05.12.2011

Blattnr.: 2,4,5

0+409		Absturz1												Absturz			0,15		
0+514		rd2												Rohrdurchlass	20		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+519	0+614	1053	95	1,00															
0+614	0+812	1054	198	1,00															
0+737		rd3												Rohrdurchlass	24		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+812	0+859	1056					47										D 0,50		
0+859	1+120	1057	261	1,20															
1+120	1+391	1059	271	1,00															
1+120		rd4												Rohrdurchlass	4		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
1+217		rd5												Rohrdurchlass	3		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
1+391	1+577	1061					186										D 0,30		
1+527		rd10												Rohrdurchlass	10		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
1+577	1+660	1062	83	1,40															
1+610		rd6												Rohrdurchlass	4		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
1+642		rd7												Rohrdurchlass	4		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
1+660	1+913	1065	253	1,00															
1+889		rd8												Rohrdurchlass	4		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
1+913	1+995	1068	82																
1+913		rd9												Rohrdurchlass	4		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
<b>Summe</b>			<b>1.762</b>	<b>0</b>			<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 2</b>		<b>n.zf. 0</b>		

**Gewässer: U**

**U**

letzte Änderung: 02.12.2015

Blattnr.: 1,2,4

0+000	0+110	1069	110	2,00																Handarbeit
0+000	0+000													E:Ohlau						
0+110	0+216	1070	106	1,90																Handarbeit
0+110		Absturz1												Absturz			0,3			
0+205		rd1												Rohrdurchlass	15		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
0+216	0+216													E:u1						

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren



GEWÄSSERLISTE

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen	
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]
<i>Übertrag</i>			<i>165</i>	<i>112</i>			<i>99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>20,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>Gewässer: <u>u1</u></b>			<b><u>u1</u></b>								letzte Änderung: <u>12.05.2020</u>		Blattnr.: <u>1,2</u>				
0+376	0+417	1088	41		0,90												
0+376		rd4												Rohrdurchlass	7	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+392		rd5												Rohrdurchlass	7	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+412		rd6												Rohrdurchlass	7	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
<i>Summe</i>			<i>206</i>	<i>112</i>			<i>99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>41,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 1</i>	<i>n.zf. 0</i>

Listendatum: 01.11.2021  
 Bestätigungsdatum: 01.11.2021

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

**GEWÄSSERLISTE**  
Anlagen ohne  
Bestätigung

Verband: **100800**

**Ohlau**

Fläche [ha]: **7.496**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige					Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Höhe [m]		
<i>Übertrag</i>			0	272			0	0	0			0	0				
<b>Gewässer: GUB-5</b>			<b>GUB-5</b>				letzte Änderung:					Blattnr.: <u>29</u>					
x	0+000	0+272	19	272													Anlieger
<i>Summe</i>			0	272			0	0	0	0		0	0				Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0

**ERGÄNZUNGEN ZUR GEWÄSSERLISTE  
(BEMERKUNGEN)**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

lfd. Nr.	Bemerkungen
	<b>Gewässer: <u>A</u>                      <u>A 100800</u>                      letzte Änderung:                      Blattnr.: <u>2,5,6,12,13,20,21,29,30,33,34</u></b>
1	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
2	Handarbeit, Bongossifaschinen
Abschn.	Handarbeit, Bongossifaschinen
3	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
4	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
5	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
6	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
7	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
8	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
9	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
10	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
Abschn.	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
11	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
12	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
Abschn.	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
13	naturnahe Umgestaltung
Abschn.	naturnahe Umgestaltung

**ERGÄNZUNGEN ZUR GEWÄSSERLISTE  
(BEMERKUNGEN)**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

lfd. Nr.	Bemerkungen
14	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
Abschn.	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
15	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
16	naturnahe Umgestaltung
Abschn.	naturnahe Umgestaltung
17	naturnahe Umgestaltung
Abschn.	naturnahe Umgestaltung
18	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
19	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
20	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
21	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
22	Handarbeit, Bongossifaschinen
Abschn.	Handarbeit, Bongossifaschinen
23	Durchgängigkeit durch Durchlass ca. 0,2 *0,8 gegeben.; B 0,8 m
24	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
25	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
26	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
27	Bongossifaschinen abgaengig
Abschn.	Bongossifaschinen abgaengig

**ERGÄNZUNGEN ZUR GEWÄSSERLISTE  
(BEMERKUNGEN)**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

lfd. Nr.	Bemerkungen
28	Durchgängigkeit durch Durchlass ca. 0,2 *0,4 gegeben.; B 0,4 m

29	SF im Nebenschluss; B 8,6 m
----	-----------------------------

**Gewässer: a12                      a12\_100800**

letzte Änderung:

Blattnr.: 20

1	Bongossifaschinen rechts
---	--------------------------

Abschn. Bongossifaschinen rechts

**Gewässer: B                              B\_100800**

letzte Änderung:

Blattnr.: 30,33,34

1	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
---	---

**Gewässer: C                              C\_100800**

letzte Änderung:

Blattnr.: 29,32,33

1	UHP = Wege-Zweckverband Segeberg; M:Holz
---	--

2	Regenrueckhaltebecken
---	-----------------------

**Gewässer: D                              D\_100800**

letzte Änderung:

Blattnr.: 29,30

1	Sf im Nebenschluss, Baujahr 2013; B 5 m
---	---

2	Biotop: Buchen-Eichen-Birken
---	------------------------------

Abschn. Biotop: Buchen-Eichen-Birken

**ERGÄNZUNGEN ZUR GEWÄSSERLISTE  
(BEMERKUNGEN)**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

lfd. Nr.	Bemerkungen
<b>Gewässer: <u>E</u>                      <u>E 100800</u></b>	
	letzte Änderung:                      Blattnr.: <u>21,22,30,31</u>
1	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
2	Sf im Nebenschluss, Baujahr 2013; B 5 m
3	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
4	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
<b>Gewässer: <u>F</u>                      <u>F 100800</u></b>	
	letzte Änderung:                      Blattnr.: <u>21,22</u>
1	SF im Nebenschluss; B 7 m
<b>Gewässer: <u>G</u>                      <u>G 100800</u></b>	
	letzte Änderung:                      Blattnr.: <u>20</u>
1	Bongossifaschinen rechts
Abschn.	Bongossifaschinen rechts
2	Bongossifaschinen rechts
Abschn.	Bongossifaschinen rechts

**ERGÄNZUNGEN ZUR GEWÄSSERLISTE  
(BEMERKUNGEN)**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

lfd. Nr.	Bemerkungen
	<b>Gewässer: <u>M</u>                      <u>M 100800</u></b>
	letzte Änderung:                      Blattnr.: <u>6,12,19,27</u>
1	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
Abschn.	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
2	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
Abschn.	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
3	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
4	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
Abschn.	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
5	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
Abschn.	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
6	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
7	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
Abschn.	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
8	SF im Nebenschluss; B 8 m
9	LB = 2m, LH = 1,2m Betonrahmendurchlass; M:Beton
10	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
Abschn.	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
11	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
12	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
Abschn.	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung

**ERGÄNZUNGEN ZUR GEWÄSSERLISTE  
(BEMERKUNGEN)**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

lfd. Nr.	Bemerkungen
13	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
Abschn.	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
14	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
15	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
Abschn.	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
16	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
Abschn.	Handarbeit, naturnahe Umgestaltung
17	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016
18	Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016

**Gewässer: m12**

**m12 100800**

letzte Änderung:

Blattnr.: 19,27

1	Handarbeit, Bongossifaschinen abgaengig
Abschn.	Handarbeit, Bongossifaschinen abgaengig

**ERGÄNZUNGEN ZUR GEWÄSSERLISTE  
(BEMERKUNGEN)**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

lfd. Nr.	Bemerkungen
----------	-------------

**Gewässer: N**

**N 100800**

letzte Änderung:

Blattnr.: 6,7

1	Handarbeit, Bongossifaschinen
Abschn.	Handarbeit, Bongossifaschinen
2	Handarbeit, Bongossifaschinen
Abschn.	Handarbeit, Bongossifaschinen
3	Handarbeit, Bongossifaschinen
Abschn.	Handarbeit, Bongossifaschinen
4	Handarbeit, Bongossifaschinen
Abschn.	Handarbeit, Bongossifaschinen
5	Handarbeit, Bongossifaschinen
Abschn.	Handarbeit, Bongossifaschinen
6	Handarbeit, Bongossifaschinen
Abschn.	Handarbeit, Bongossifaschinen
7	Handarbeit, Bongossifaschinen
Abschn.	Handarbeit, Bongossifaschinen
8	Handarbeit, Bongossifaschinen
Abschn.	Handarbeit, Bongossifaschinen

**Gewässer: n2**

**n2 100800**

letzte Änderung:

Blattnr.: 7

1	Handarbeit, Bongossifaschinen
Abschn.	Handarbeit, Bongossifaschinen
2	Handarbeit, Bongossifaschinen
Abschn.	Handarbeit, Bongossifaschinen

**ERGÄNZUNGEN ZUR GEWÄSSERLISTE  
(BEMERKUNGEN)**

**Verband: 100800**

**Ohlau**

lfd. Nr. Bemerkungen

**Gewässer: P**

**P 100800**

letzte Änderung:

Blattnr.: 5,6,10,11,17

1 Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016

2 Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016

3 Import biologischer und chemischer Messstellen 02.08.2016

**Gewässer: p6**

**p6 100800**

letzte Änderung:

Blattnr.: 9,10,17

1 beidseitig Bongossi-Faschine

Abschn. beidseitig Bongossi-Faschine

ZUSAMMENFASSUNG DER GEWÄSSER,  
ROHRLEITUNGEN UND BAUWERKE

Verband: **100800** **Ohlau**

Gewässernr.	Gewässername	letzte Änderung	Gewässer [Länge in m]		Verrohrungen m. Gew.-eig. [Länge in m]		Rohrleitungen o. Gew.-eig. [Länge in m]		Bauwerke / Sonstige [Länge in m]			Kontrollschächte [Anzahl]	
			zf.	n.zf.	zf.	n.zf.	n.el.	el.	zf.	n.zf.	Rohrl. o.G.E.	zf.	n.zf.
<b>A</b>	<b>Ohlau</b>	18.06.2020 09:22:10	16.330	0	428	0	0	0	325,00	0,00	0,00	4	0
a1	a1		330	0	67	0	0	0	14,00	0,00	0,00	0	0
a2	a2		814	0	0	0	0	0	23,00	0,00	0,00	0	0
a3	a3		298	0	0	0	0	0	5,00	0,00	0,00	0	0
a4	a4		442	0	0	0	0	0	6,00	0,00	0,00	0	0
a5	a5	05.12.2011 16:10:04	227	0	0	0	0	0	12,00	0,00	0,00	0	0
a6	a6	09.12.2011 10:45:27	138	0	242	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
a7	a7	21.11.2011 15:06:43	485	0	0	0	0	0	14,00	0,00	0,00	0	0
a8	a8	21.11.2011 15:00:54	1.118	0	0	0	0	0	47,00	0,00	0,00	0	0
a9	a9	11.05.2020 16:15:32	737	0	233	0	0	0	34,00	0,00	0,00	0	0
a10	a10	09.12.2011 09:41:10	1.330	0	139	0	0	0	60,00	0,00	0,00	0	0
a10.1	a10.1		276	0	0	0	0	0	13,00	0,00	0,00	0	0
a11	a11		533	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
a12	a12	21.11.2011 16:16:24	820	47	0	0	0	0	27,00	0,00	0,00	0	0
a13	a13	09.12.2011 10:53:37	0	0	193	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	0
a16	a16	08.03.2011 09:58:15	2.059	0	49	0	0	0	78,00	0,00	0,00	0	0
a17	a17		337	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
a18	a18		341	0	0	0	317	0	4,00	0,00	0,00	0	2
<b>B</b>	<b>B</b>	16.06.2020 14:48:25	2.624	0	0	0	0	0	37,00	0,00	0,00	0	0
b1	b1	16.06.2020 15:38:52	613	0	0	0	0	0	51,00	0,00	0,00	0	0
b2	b2		385	0	0	0	0	0	4,00	0,00	0,00	0	0

ZUSAMMENFASSUNG DER GEWÄSSER,  
ROHRLEITUNGEN UND BAUWERKE

Verband: **100800** **Ohlau**

Gewässernr.	Gewässername	letzte Änderung	Gewässer [Länge in m]		Verrohrungen m. Gew.-eig. [Länge in m]		Rohrleitungen o. Gew.-eig. [Länge in m]		Bauwerke / Sonstige [Länge in m]			Kontrollschächte [Anzahl]	
			zf.	n.zf.	zf.	n.zf.	n.el.	el.	zf.	n.zf.	Rohrl. o.G.E.	zf.	n.zf.
C	C	21.11.2011 14:02:17	820	55	451	0	0	0	10,00	0,00	0,00	2	0
D	D	21.11.2011 16:22:07	2.804	0	223	0	0	0	96,00	0,00	0,00	0	0
d1	d1	21.11.2011 13:19:08	316	0	0	0	0	0	3,00	0,00	0,00	0	0
E	E	21.11.2011 13:55:05	4.348	141	0	0	0	0	103,00	0,00	0,00	0	0
e1	e1	21.11.2011 13:46:08	619	0	0	0	0	0	16,00	0,00	0,00	0	0
e2	e2		235	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
e3	e3		463	0	22	0	0	0	5,00	0,00	0,00	0	0
F	F	21.11.2011 14:17:54	3.518	62	73	0	0	0	96,00	15,00	0,00	0	0
f1	f1	09.12.2011 09:58:52	871	0	0	0	0	0	63,00	0,00	0,00	0	0
f2	f2		842	0	0	0	0	0	15,00	0,00	0,00	0	0
G	G	11.05.2020 15:17:32	1.123	0	40	0	0	0	32,00	0,00	0,00	0	0
g1	g1	11.05.2020 14:58:28	433	0	79	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
g2	g2		397	0	0	0	0	0	4,00	0,00	0,00	0	0
GUB-5	GUB-5		0	272	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
H	H	11.05.2020 18:21:06	1.241	0	0	0	0	0	5,00	0,00	0,00	0	0
h1	h1	11.05.2020 17:35:05	789	0	62	0	0	0	31,00	0,00	0,00	0	0
h2	h2		340	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
I	I	21.11.2011 14:58:01	3.498	0	43	0	0	0	92,00	0,00	0,00	0	0
i1	i1	07.12.2011 14:30:51	2.026	0	443	0	0	0	84,00	0,00	0,00	2	0
i1.1	i1.1		98	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
i2	i2		177	0	0	0	0	0	7,00	0,00	0,00	0	0

ZUSAMMENFASSUNG DER GEWÄSSER,  
ROHRLEITUNGEN UND BAUWERKE

Verband: **100800** **Ohlau**

Gewässernr.	Gewässername	letzte Änderung	Gewässer [Länge in m]		Verrohrungen m. Gew.-eig. [Länge in m]		Rohrleitungen o. Gew.-eig. [Länge in m]		Bauwerke / Sonstige [Länge in m]			Kontrollschächte [Anzahl]	
			zf.	n.zf.	zf.	n.zf.	n.el.	el.	zf.	n.zf.	Rohrl. o.G.E.	zf.	n.zf.
K	K	21.11.2011 11:46:52	751	0	609	0	0	0	39,00	0,00	0,00	4	0
L	L	08.03.2011 09:42:49	709	0	46	0	0	0	11,00	0,00	0,00	0	0
M	Mühlenau, Schirnau	11.02.2019 11:16:40	5.899	0	0	0	0	0	89,50	0,00	0,00	0	0
m1	m1		844	0	48	0	0	0	19,00	0,00	0,00	0	0
m2	m2	21.11.2011 15:25:53	200	0	172	0	0	0	21,00	0,00	0,00	1	0
m2.1	m2.1		134	0	0	0	0	0	8,00	0,00	0,00	0	0
m3	m3	21.11.2011 11:43:09	0	0	762	0	0	0	25,00	0,00	0,00	8	0
m3.1	NN	07.12.2011 14:08:50	0	134	0	0	0	0	0,00	5,00	0,00	0	0
m4	m4		414	0	41	0	0	0	7,00	0,00	0,00	1	0
m5	m5		180	0	0	0	0	0	4,00	0,00	0,00	0	0
m6	m6		301	0	0	0	0	0	5,00	0,00	0,00	0	0
m7	m7		353	0	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
m8	m8		529	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
m9	m9	21.11.2011 15:16:39	325	0	0	0	0	0	8,00	0,00	0,00	0	0
m10	m10		432	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
m11	m11		374	0	46	0	0	0	2,00	0,00	0,00	0	0
m12	m12		2.009	0	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0	0
m12.1	m12.1	21.11.2011 11:52:13	0	0	625	0	0	0	55,00	0,00	0,00	4	0
m12.2	m12.2	09.03.2020 13:15:37	781	0	0	0	0	0	37,00	0,00	0,00	0	0
m13	m13		540	0	0	0	0	0	3,00	0,00	0,00	0	0
m13.1	m13.1		326	0	0	0	0	0	2,00	0,00	0,00	0	0

ZUSAMMENFASSUNG DER GEWÄSSER,  
ROHRLEITUNGEN UND BAUWERKE

Verband: **100800** **Ohlau**

Gewässernr.	Gewässername	letzte Änderung	Gewässer [Länge in m]		Verrohrungen m. Gew.-eig. [Länge in m]		Rohrleitungen o. Gew.-eig. [Länge in m]		Bauwerke / Sonstige [Länge in m]			Kontrollschächte [Anzahl]	
			zf.	n.zf.	zf.	n.zf.	n.el.	el.	zf.	n.zf.	Rohrl. o.G.E.	zf.	n.zf.
<b>N</b>	<b>N</b>	21.11.2011 11:20:24	2.883	0	177	0	0	0	92,00	0,00	0,00	0	0
n1	n1		359	0	0	0	0	0	17,00	0,00	0,00	0	0
n2	n2	11.05.2020 17:48:26	301	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
n3	n3		1.128	0	0	0	0	0	20,00	0,00	0,00	0	0
<b>O</b>	<b>O</b>		2.337	0	0	0	0	0	36,00	0,00	0,00	0	0
o1	o1		405	0	0	0	0	0	8,00	0,00	0,00	0	0
o2	o2		466	0	0	0	0	0	17,00	0,00	0,00	0	0
o3	o3		466	0	0	0	0	0	4,00	0,00	0,00	0	0
o3.1	o3.1		104	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
o4	o4		181	0	0	0	0	0	6,00	0,00	0,00	0	0
<b>P</b>	<b>Dreckau, Krumbek ( ab Stat. 2 + 950 )</b>	11.02.2019 11:16:44	7.758	0	0	0	0	0	320,00	0,00	0,00	0	0
p1	p1	08.03.2011 08:24:42	141	0	301	0	135	0	0,00	0,00	0,00	5	0
p2	p2	21.11.2011 11:40:09	0	0	320	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2	0
p3	p3		1.928	0	670	0	0	0	39,00	0,00	0,00	4	0
p4	p4	21.11.2011 16:47:06	83	0	124	0	286	0	0,00	0,00	0,00	3	3
p5	p5		969	0	431	0	0	0	15,00	0,00	0,00	7	0
p6	p6	07.12.2011 14:17:04	3.329	0	385	0	0	0	64,00	0,00	0,00	7	0
p6.1	p6.1		1.425	0	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	0	0
p6.2	p6.2	21.11.2011 15:29:52	1.565	0	0	0	0	0	79,00	0,00	0,00	0	0
p7	p7		960	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
p7.1	p7.1		337	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

ZUSAMMENFASSUNG DER GEWÄSSER,  
ROHRLEITUNGEN UND BAUWERKE

Verband: **100800** **Ohlau**

Gewässernr.	Gewässername	letzte Änderung	Gewässer [Länge in m]		Verrohrungen m. Gew.-eig. [Länge in m]		Rohrleitungen o. Gew.-eig. [Länge in m]		Bauwerke / Sonstige [Länge in m]			Kontrollschächte [Anzahl]	
			zf.	n.zf.	zf.	n.zf.	n.el.	el.	zf.	n.zf.	Rohrl. o.G.E.	zf.	n.zf.
p8	p8		432	0	0	0	0	0	8,00	0,00	0,00	0	0
R	R	21.11.2011 11:55:19	804	0	249	0	0	0	8,00	0,00	0,00	2	0
r1	r1		650	0	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	0	0
r1.1	r1.1		122	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
S	S	21.11.2011 11:57:26	49	0	185	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2	0
s1	s1	23.11.2015 10:16:47	263	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
T	T	05.12.2011 15:30:33	1.762	0	233	0	0	0	94,00	0,00	0,00	2	0
U	U	02.12.2015 14:11:33	1.642	239	0	0	0	0	33,00	0,00	0,00	0	0
u1	u1	12.05.2020 10:36:16	206	112	99	0	0	0	41,00	0,00	0,00	1	0
<b>Bereich: Hauptverbandsanlagen in anderen Gewässern</b>													
<b>Summe Verband</b>			<b>103.351</b>	<b>1.062</b>	<b>8.338</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>2.773</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>5</b>

## ZU UNTERHALTENDE WERKE UND ANLAGEN

<b>Verband:</b>	<b>100800</b>	<b>Ohlau</b>
Fläche [ha]:	7.496	

	zuschussfähig		nicht zuschussfähig	
	Länge [m]	Anzahl	Länge [m]	Anzahl
<b>Gewässer</b>				
offene Gewässer	103.261,00		570,00	
Verrohrungen	8.338,00		0,00	
Seedurchflüsse	90,00		492,00	
Insgesamt	111.689,00		1.062,00	
<b>darin enthaltene Bauwerkslängen</b>				
Durchlässe	2.070,00	320	20,00	2
Brücken	164,00	56	0,00	0
sonstige Bauwerke (exkl. Einleitungsstellen)	538,50	114	0,00	5
Insgesamt	2.772,50	490	20,00	7
<b>Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaft (nicht entlassen)</b>				
nicht entlassen			738,00	
<b>darin enthaltene Bauwerkslängen</b>				
sonstige Bauwerke (exkl. Einleitungsstellen)			0,00	5
Insgesamt			0,00	5

Bestätigt durch den Kreis Segeberg - Der Landrat als untere Wasserbehörde  
 Bad Segeberg, den 19.06.2020 Im Auftrag gez. [Thomas Stabenow](#)

---

### Prüfvermerk

Laufende TK5-Nummer: <u>1</u>	Kartenblattnummer: <u>325565972</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>19.06.2020 11:40:46</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>2</u>	Kartenblattnummer: <u>325585972</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>19.06.2020 11:46:38</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>3</u>	Kartenblattnummer: <u>325545970</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>28.11.2013 09:55:32</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>4</u>	Kartenblattnummer: <u>325565970</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>02.05.2016 10:44:06</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>5</u>	Kartenblattnummer: <u>325585970</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>18.01.2013 12:03:07</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>6</u>	Kartenblattnummer: <u>325605970</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>18.01.2013 12:03:07</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>7</u>	Kartenblattnummer: <u>325625970</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>19.06.2020 11:40:46</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>8</u>	Kartenblattnummer: <u>325645970</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>28.11.2013 09:55:32</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>9</u>	Kartenblattnummer: <u>325545968</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>18.01.2013 12:03:07</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>10</u>	Kartenblattnummer: <u>325565968</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>18.01.2013 12:03:07</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>11</u>	Kartenblattnummer: <u>325585968</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>18.01.2013 12:03:07</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>12</u>	Kartenblattnummer: <u>325605968</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>18.01.2013 12:03:07</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>13</u>	Kartenblattnummer: <u>325625968</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>19.06.2020 11:40:46</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>14</u>	Kartenblattnummer: <u>325645968</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>18.01.2013 12:03:07</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>15</u>	Kartenblattnummer: <u>325665968</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>28.11.2013 09:55:32</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>16</u>	Kartenblattnummer: <u>325545966</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>28.11.2013 09:55:32</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>17</u>	Kartenblattnummer: <u>325565966</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>18.01.2013 12:03:07</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>18</u>	Kartenblattnummer: <u>325585966</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>17.03.2009</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>19</u>	Kartenblattnummer: <u>325605966</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>19.06.2020 11:40:46</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>20</u>	Kartenblattnummer: <u>325625966</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>19.06.2020 11:46:38</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>21</u>	Kartenblattnummer: <u>325645966</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>19.06.2020 11:46:38</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>22</u>	Kartenblattnummer: <u>325665966</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>18.01.2013 12:03:07</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>23</u>	Kartenblattnummer: <u>325685966</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>28.11.2013 09:55:32</u>

Laufende TK5-Nummer: <u>24</u>	Kartenblattnummer: <u>325545964</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>28.11.2013 09:55:32</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>25</u>	Kartenblattnummer: <u>325565964</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>28.11.2013 09:55:32</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>26</u>	Kartenblattnummer: <u>325585964</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>28.11.2013 09:55:32</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>27</u>	Kartenblattnummer: <u>325605964</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>19.06.2020 11:46:38</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>28</u>	Kartenblattnummer: <u>325625964</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>28.11.2013 09:55:32</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>29</u>	Kartenblattnummer: <u>325645964</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>19.06.2020 11:46:38</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>30</u>	Kartenblattnummer: <u>325665964</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>19.06.2020 11:46:38</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>31</u>	Kartenblattnummer: <u>325685964</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>18.01.2013 12:03:07</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>32</u>	Kartenblattnummer: <u>325645962</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>18.01.2013 12:03:07</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>33</u>	Kartenblattnummer: <u>325665962</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>19.06.2020 11:46:38</u>
Laufende TK5-Nummer: <u>34</u>	Kartenblattnummer: <u>325685962</u>	Letztes Bestätigungsdatum (Anlagen falls vorhanden; sonst Verbandsgrenze): <u>19.06.2020 11:40:46</u>

# ABKÜRZUNGEN

## Abkürzungen Anlagenunterart

Armco-Thyssen-Dl. m. Rückstkl.	Armco-Thyssen-Durchlass mit Rückstauklappe
Armco-Thyssen-Dl. m. Rückstkl.	Armco-Thyssen-Durchlass mit Rückstauklappe
Armco-Thyssen-Dl. m. Stauanl.	Armco-Thyssen-Durchlass mit Stauanlage
Armco-Thyssen-Dl. m. Stauanl.	Armco-Thyssen-Durchlass mit Stauanlage
Betriebsws-einl. in oberird. G.	Betriebswassereinleitung in oberirdische Gewässer
D	Deich
DLS	Deichlückenschluss
DR	Deichrampe
DS	Deichscharte/-stöpe
Einl. N-Wasser v. bef. Fläch.	Einleitung von Niederschlagswasser von befestigten Flächen
Einl. N-Wasser v. unbef. Fläch.	Einleitung von Niederschlagswasser von unbefestigten Flächen
Einl. N-Wasser in oberird. Gew.	Einleitung von Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer
Einl. beh. Ind.- u. Gew.abw.	Einleitung von behandeltem Industrie- und Gewerbeabwasser
Einl. beh. k. Abw. in oberir. G.	Einleitung von behandeltem kommunalen Abwasser in oberirdische Gewässer
Einl. bel. GW in oberird. Gew.	Einleitung von belastetem Grundwasser in oberirdische Gewässer
Einl. son. Wässer in oberir. G.	Einleitung von sonstigen Wässern in oberirdische Gewässer
Einl. unbeh. Ind.- und Gew.abw.	Einleitung von unbehandeltem Industrie- und Gewerbeabwasser
Einl. unbeh. k. Abw. in oberir. G.	Einleitung von unbehandeltem kommunalen Abwasser in oberirdische Gewässer
Einl. unbel. GW in oberird. Gew.	Einleitung von unbelastetem Grundwasser in oberirdische Gewässer
Kühlwassereinl. in oberird. G.	Kühlwassereinleitung in oberirdische Gewässer
Naturn. Geschiebe-/Sandfang	Naturnaher Geschiebe-/Sandfang
Plattendurchlass m. Rückstkl.	Plattendurchlass mit Rückstauklappe
Plattendurchlass m. Rückstkl.	Plattendurchlass mit Rückstauklappe
Plattendurchlass m. Stauanl.	Plattendurchlass mit Stauanlage
Plattendurchlass m. Stauanl.	Plattendurchlass mit Stauanlage
Rahmendurchlass m. Stauanl.	Rahmendurchlass mit Stauanlage
Rahmendurchlass m. Stauanl.	Rahmendurchlass mit Stauanlage
Rohrdurchlass m. Rückstkl.	Rohrdurchlass mit Rückstauklappe
Rohrdurchlass m. Rückstkl.	Rohrdurchlass mit Rückstauklappe
Rohrdurchlass m. Stauanl.	Rohrdurchlass mit Stauanlage
Rohrdurchlass m. Stauanl.	Rohrdurchlass mit Stauanlage
Rohrl. o. Gew.eig. m. Rückst.kl.	Rohrleitung ohne Gewässereigenschaft mit Rückstauklappe
Rohrleitung o. Gewässereig.	Rohrleitung ohne Gewässereigenschaft
Sperrwerk m. Steu. Durchfluss	Sperrwerk mit Steuerung des Durchflusses
Sperrwerk o. Steu. Durchfluss	Sperrwerk ohne Steuerung des Durchflusses
Techn. Geschiebe-/Sandfang	Technischer Geschiebe-/Sandfang
Verrohrung mit Rückstaukl.	Verrohrung mit Rückstauklappe
Wehr z. Füllen/Entleeren v. SpB	Wehr zum Füllen und Entleeren von Speicherbecken

## ABKÜRZUNGEN

bew. Wehr z. Regul. d. Wst.

bewegliches Wehr zur Regulierung des Wasserstandes

### Abkürzungen Art des Deiches rechtlich

Überlaufd. (1. DL)

Überlaufdeich (1. Deichlinie)

sonstiger Deich (1. DL)

sonstiger Deich (1. Deichlinie)

Mitteldeich (2. DL)

Mitteldeich (2. Deichlinie)

### Abkürzungen Art des Deiches funktional

sonst. Funkt.

sonstige Funktion

### Abkürzungen Unterhaltungspflichtiger

B/WSV (Wf.), WBT (b. Z.)

Bund/WSV für Wasserfluss, Wegebausträger für baulichen Zustand

BRD

Bundesrepublik Deutschland

BRD (WSV)

Bundesrepublik Deutschland (WSV)

Gem. (Wf.), WBT (b. Z.)

Gemeinde für Wasserfluss, Wegebausträger für baulichen Zustand

HV (Deich), SBT (Weg)

Hauptverband für Deichanlage, Straßenbausträger für Verkehrsweg

HV (Wf.), WBT (b. Z.)

Hauptverband für Wasserfluss, Wegebausträger für baulichen Zustand

Kf. Stadt (Wf.), WBT (b. Z.)

Kreisfreie Stadt für Wasserfluss, Wegebausträger für baulichen Zustand

Kreis Hzgt. Lauenburg

Kreis Herzogtum Lauenburg

Kreis Rends.-Eckernförde

Kreis Rendsburg-Eckernförde

LKN (Wf.), WBT (b. Z.)

LKN für Wasserfluss, Wegebausträger für baulichen Zustand

Land S.-H. (LBV-SH)

Land Schleswig-Holstein (LBV-SH)

Land S.-H. (LKN)

Land Schleswig-Holstein (LKN)

WBV (Deich), SBT (Weg)

WBV für Deichanlage, Straßenbausträger für Verkehrsweg

WBV (Wf.), BRD (WSV) (b. Z.)

WBV für Wasserfluss, BRD (WSV) für baulichen Zustand

WBV (Wf.), BRD (b. Z.)

WBV für Wasserfluss, BRD für baulichen Zustand

WBV (Wf.), Bahn (b. Z.)

WBV für Wasserfluss, Bahn für baulichen Zustand

WBV (Wf.), Gemeinde (b. Z.)

WBV für Wasserfluss, Gemeinde für baulichen Zustand

WBV (Wf.), HV (b. Z.)

WBV für Wasserfluss, Hauptverband für baulichen Zustand

WBV (Wf.), Kreis (b. Z.)

WBV für Wasserfluss, Kreis für baulichen Zustand

WBV (Wf.), LKN (b. Z.)

WBV für Wasserfluss, LKN für baulichen Zustand

WBV (Wf.), Land (b. Z.)

WBV für Wasserfluss, Land (allgemein) für baulichen Zustand

WBV (Wf.), Stadt (b. Z.)

WBV für Wasserfluss, Stadt für baulichen Zustand

WBV (Wf.), WBT (b. Z.)

WBV für Wasserfluss, Wegebausträger für baulichen Zustand

# ABKÜRZUNGEN